

# EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO 2020

## INFORME DE EVALUACIÓN

Fondos del Ramo 33  
Fondo de Infraestructura  
Social Estatal (FISE)



Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO ESTATAL 2018 - 2024

**SEPLAN**  
SECRETARÍA TÉCNICA DE  
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

## **Directorio**

Mtro. Rafael Hernández Kotasek

### **Secretario Técnico de Planeación y Evaluación**

Lic. Wismar Joao Soberanis Cabrera

### **Director de Información y Evaluación**

Lic. Wilbert Suárez Solís

### **Jefe de departamento de evaluación**

### **Equipo Técnico**

Jorge Carlos Enrique Quintal

Alondra Beatriz Mena Sánchez

Mauricio Pech Novelo

## Resumen Ejecutivo

El presente documento es una evaluación de tipo específica de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en su vertiente Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) en el ciclo 2019.

La evaluación se conforma por tres apartados que a su vez se desagregan en 10 preguntas evaluativas; en este sentido, los principales objetivos de la evaluación son describir las características del Fondo, analizar la contribución del Fondo y los programas presupuestarios estatales que ejercen recursos del Fondo a la planeación del desarrollo, verificar el seguimiento al Fondo y los proyectos que se financian con él, mostrar las acciones que el programa ha realizado para mejorar derivado de las evaluaciones previas, identificar fortalezas y/o oportunidades, así como debilidades y/o amenazas.

El primer apartado, refiere a la caracterización del Fondo y **busca identificar si la entidad cuenta con evidencias propias o externas** de que el problema que el Fondo pretende resolver está documentada; se encontró que **las causas y los efectos del problema no están documentados**, sin embargo el Fondo tiene una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a partir de la cual se infiere que el problema se refiere a el rezago social que presentan las zonas marginadas del país en materia de calidad y espacio de los servicios básicos de infraestructura y vivienda; así mismo, **las dependencias ejecutoras han realizado un diagnóstico específico de las carencias sociales**; por lo anterior, se recomendó a la entidad enlace SEDESOL integrar en un solo documento esto diagnósticos, lo cual, ha de proporcionar elementos a la dependencia para mejorar la selección de proyectos a financiar.

En el segundo apartado, se encontró que aun cuando no se expresa explícitamente, **se observa una vinculación clara con la planeación para el desarrollo**; con relación al PND 2019-2024, el fondo se vincula con el Eje II. Política Social en el Objetivo prioritario 8 Desarrollo Urbano y Vivienda; a nivel estatal se alinea al objetivo 2.5.2. "Mejorar los servicios básicos en las viviendas del estado" del PED 2018-2024 y el objetivo 7.1 "Mejorar la calidad de la vivienda de las personas en situación de pobreza en Yucatán" del PMP Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social y el objetivo 2.1 "Mejorar la infraestructura social fomentando el desarrollo social integral de Yucatán" del Programa Especial de Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Además, también contribuye al primero de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Agenda 2030 que refiere a poner fin a la pobreza en todas sus formas, y el objetivo 11 que busca lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Así mismo, **los tres programas presupuestarios que ejercieron el recurso contribuyen de forma clara a los objetivos del fondo**, lo cual se observa a través de la redacción de sus propósitos o componentes; por último, en este apartado se analizó la construcción de **las MIR de estos PP**, y en este sentido, **se identificaron carencias metodológicas en cuanto a los metadatos**, así como de la disponibilidad pública de la información; por ejemplo, no se cuenta con indicadores para el nivel Fin; existen inconsistencias entre la línea base, la meta y la tendencia del indicador y no se encuentran disponibles los enlaces de los medios de verificación; por lo anterior, se han hecho **recomendaciones** en el sentido de documentar la vinculación del fondo con la planeación para el desarrollo, corregir las inconsistencias detectadas en los PP que consideren ejercer recursos en 2021 e implementar cursos en materia de construcción de indicadores.

De acuerdo a la información documentada, con los recursos del fondo se realizaron 764 **proyectos por 11 entidades ejecutoras del recurso**, en todos los proyectos se verificó que **fueron capturados el presupuesto ejercido, la geolocalización y el avance físico**, sin embargo, **se observan inconsistencias entre los montos y número de proyectos** reportados entre el SRFT y la Cuenta Pública Estatal; la congruencia entre la Cuenta Pública Federal y el SRFT, en el apartado de gestión de proyectos, se calculó en 48.7 %, lo anterior derivado que en el SRFT el presupuesto ejercido reportado fue de \$455,137,986.70; en el apartado de avance financiero, la coincidencia entre ambos reportes fue del 92.01 %; en relación a la planeación financiera, el porcentaje de recurso ejercido con relación al autorizado por dos de los tres PP ejecutores fue mayor al 100 % (PP Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda y PP Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda); en el caso del PP Carreteras, Calles y Caminos el porcentaje fue de 7.15 %.por lo anterior, **se recomendó** a SAF y a las dependencias ejecutoras implementar un **mecanismo que asegure la captura en tiempo del avance financiero, así como la congruencia de esta información con la Cuenta Pública Estatal**; también se recomendó a las dependencias ejecutoras implementar medidas para mejorar la planeación financiera del uso de los recursos del fondo.

El fondo registra el avance de sus indicadores y en este sentido **el indicador de proyectos de contribución directa** (proyectos que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional e identificadas en el Informe Anual) **registró un avance superior al ciclo anterior.**

Se observó también que las evaluaciones realizadas al fondo son registradas en el PASH, aunque a destiempo; en relación con las evaluaciones a los PP que ejercen los recursos, no se halló evidencia del registro en el sistema mencionado; las recomendaciones, además de gestionar la publicación de estas evaluaciones fue implementar mecanismos que aseguren su publicación de acuerdo con la normatividad.

Por último se analizaron **las recomendaciones de evaluaciones externas que no han sido atendidas**, en este sentido, el seguimiento a las recomendaciones derivadas de la evaluación al fondo en 2016 **fueron canceladas derivado de cambios en el rediseño de la Estructura Funcional Programática**; sin embargo se observaron recomendaciones coincidentes con la presente evaluación y en este sentido la recomendación fue atender los tiempos que marca la normatividad para dar cumplimiento a lo solicitado en los Lineamientos Generales del Sistema de Seguimiento y Evaluación Del Desempeño ya que esto ayudará a la dependencia a identificar áreas de mejora; además de que ayudará a mejorar los resultados e impacto del FISE, así como el cumplimiento de sus objetivos y metas programadas.

## Contenido

<b>Directorio</b> .....	II
<b>Resumen Ejecutivo</b> .....	III
<b>Lista de siglas y acrónimos</b> .....	VII
<b>1. Objetivos de la evaluación</b> .....	9
<b>1.1 Objetivo general</b> .....	9
<b>1.2 Objetivos específicos</b> .....	9
<b>2. Metodología</b> .....	10
<b>3. Evaluación</b> .....	11
<b>Características del Fondo</b> .....	11
<b>Apartado I. Características del fondo</b> .....	13
<b>Apartado II. Planeación Estratégica</b> .....	16
<b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b> .....	22
<b>4. Valoración final</b> .....	38
<b>5. Principales hallazgos.</b> .....	39
<b>6. Conclusiones.</b> .....	40
<b>Bibliografía.</b> .....	41
<b>Anexos.</b> .....	45

## **Lista de siglas y acrónimos**

**FISE** Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

**LCF** Ley de Coordinación Fiscal

**MIR** Matriz de Indicadores para Resultados

**ODS** Objetivos de Desarrollo Sostenible

**PED** Plan Estatal de Desarrollo

**PEF** Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

**PND** Plan Nacional de Desarrollo

**SHCP** Secretaría de Hacienda y Crédito Público

**SRFT** Sistema de Recursos Federales Transferidos

**Sedesol** Secretaría de Desarrollo Social

**PASH** Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda

**Seplan** Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación

**Coneval** Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

**SAF** Secretaría de Administración y Finanzas

**IVEY** Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

**JEDEY** Junta de Electrificación de Yucatán

**IDEFEEY** El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán

**SEDER** Secretaría de Desarrollo Rural

**PP** Programa Presupuestario

**PPN** Programas con Prioridad Nacional

**PAE** Programa Anual de Evaluación

**SED** Sistema de Evaluación de Desempeño

**ASM** Aspecto Susceptible de Mejora

## **1. Objetivos de la evaluación**

### **1.1 Objetivo general**

Valorar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en cuanto su estructura y desempeño correspondiente al ciclo 2019, así como emitir recomendaciones que mejoren el ejercicio, destino y los resultados del gasto federalizado en la entidad.

### **1.2 Objetivos específicos**

- Describir las principales características del Fondo.
- Analizar la contribución del Fondo y los programas presupuestarios estatales que ejercen recursos del Fondo a la planeación del desarrollo.
- Verificar el seguimiento al Fondo y los proyectos que se financian con él.
- Mostrar las acciones que el programa ha realizado para mejorar derivado de las evaluaciones previas.
- Identificar fortalezas y/o oportunidades, así como debilidades y/o amenazas.

## 2. Metodología

La evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en su vertiente Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) se basa en los Términos de Referencia (TdR) diseñados por la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), los cuales plantean la evaluación en tres apartados y la aplicación de 10 preguntas evaluativas y 7 criterios de revisión.

En atención a los requerimientos de la autoridad relacionados a la contingencia del Covid-19, el análisis de la información para la evaluación se realizó mediante un trabajo de gabinete con información proporcionada por la dependencia enlace a nivel estatal del fondo, que en este caso, es la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la cual fue compartida por medio de mecanismos electrónicos; adicionalmente se consultó información disponible de acceso público con el fin de complementar el análisis y contrastar la evidencia.

Para la recopilación de la información del FISE, se consultó información del Presupuesto de Egresos 2019, de la Cuenta Pública Estatal 2019 y de los [Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública](#) correspondientes al 2019.

En el caso de los programas que ejecutaron recursos del fondo, se recabó información del Tomo V Presupuesto Basado en Resultados 2019, Fichas Técnicas de Indicadores para el mismo ejercicio fiscal, el segundo Informe trimestral sobre el avance de los aspectos susceptibles de mejora resultado de las evaluaciones 2019, así como documentos de acceso público en la página de transparencia del Gobierno del Estado Yucatán.

### 3. Evaluación

#### Características del Fondo.

En el Ramo General 33 se han establecido entre otros, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que se divide en dos vertientes: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y el correspondiente a los municipios: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

De acuerdo con el artículo 33, apartado A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el objetivo del FISE es:


*Fortalecer la infraestructura social en zonas de alta marginación y zonas urbanas en condiciones de pobreza extrema, a través de obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad.*

Los antecedentes del fondo son de principios de los años 80's, cuando los recursos federales del gobierno se destinaron al desarrollo de políticas de desarrollo social, a través de convenios únicos de desarrollo cuyo fin era realizar inversiones en obras de infraestructura básica social para prestar más y mejores servicios. En 1982 se integró en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) recursos para crear el Ramo 26 "promoción regional" para atender las necesidades y desigualdades socioeconómicas entre regiones. En 1984 el Ramo cambió su denominación a "Desarrollo Regional" con los objetivos de: 1) apoyo a infraestructura básica, 2) infraestructura para el desarrollo social y 3) programas productivos para impulsar el desarrollo de áreas rurales.

En 1992 se crea la **Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), hoy, Secretaría de Bienestar**; en 1993 se le encarga a esta dependencia la administración del ramo 26. En 1996 el Ramo 26 se renombra a "Superación de la Pobreza" con el cual se crearon tres fondos: el Fondo de Infraestructura Social Municipal, el Fondo de Prioridades Estatales y el Fondo para la Promoción del Empleo y la Educación. En 1997 estos fondos se reducen a dos: el Fondo para la Promoción del Empleo y la Educación y el Fondo de Infraestructura Social Municipal. En 1998, se crea el Ramo General 33, adicionándolo al capítulo V de la LCF, en donde se incluía el FAIS y los dos Subfondos, el FISM, y el FISE.

Entre 2007 y 2019 ha presentado incrementos constantes en su presupuesto, cómo referencia, el presupuesto asignado al 2019 representa 1.37 veces el monto en términos reales que el Fondo gestionó en 2015, en la entidad este valor fue de 1.29.

Gráfico 1: Evolución FISE 2007-2019



Fuente: Elaboración propia con datos de: <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/calculo-estatal-y-municipal?state=published>

Para el ejercicio fiscal 2019, se identificó que el FISE se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo<sup>1</sup> (PND) 2019 – 2024, a través del Eje II Política Social y mediante el objetivo prioritario “8. Desarrollo Urbano y Vivienda”. De igual forma, **el Fondo cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados<sup>2</sup>** (MIR) que cumple con los lineamientos de la Metodología de Marco Lógico (MML) en la cual se describe el **propósito** como: “población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social”.

En la entidad, los recursos del fondo son administrados por la Secretaría de Desarrollo Social; en este sentido, de acuerdo a declaraciones de funcionarios de la dependencia, esta funge únicamente como enlace entre el fondo y las entidades ejecutoras de los recursos, entre sus funciones se encuentra verificar que los proyectos propuestos cumplan los lineamientos para ser objeto de financiamiento del fondo.

<sup>1</sup>Disponible en [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019)

<sup>2</sup>Disponible en [https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/33/r33\\_oimpp.xlsx](https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/33/r33_oimpp.xlsx)

## **Apartado I. Características del fondo**

### **1. ¿Se identifica el problema o necesidad prioritaria que busca resolver?**

**No.** El equipo evaluador no encontró evidencia de que se cuente con un diagnóstico, un árbol de problemas o que se identifiquen las causas del problema, efectos y su caracterización, sin embargo, **el Fondo cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) además de sustento normativo que permite al equipo evaluador inferir la problemática que se busca solucionar;** a partir del propósito plasmado en la **MIR** y de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico (MML), el propósito se deriva del problema central que se haya identificado en un árbol de problemas y en este sentido, el problema que atiende el FISE estaría relacionado con el **rezago social que presentan las zonas marginadas del país en materia de calidad y espacio de los servicios básicos de infraestructura y vivienda;** conclusión que se fortalece con lo estipulado en la LCF, el resumen narrativo de cada nivel de la MIR y lo establecido en la estructura programática 2019.

En este sentido, **la Sedesol informó** que derivado del rediseño de los PP a partir de la reestructuración programática y la publicación del PED 2018-2024, **cada dependencia ejecutora realizó los diagnósticos específicos** correspondientes a las problemáticas que el FISE atiende a un nivel Estatal.

De manera complementaria, se halló en la página del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Yucatán el documento "Diagnóstico de Carencias Sociales en el Estado de Yucatán 2018"<sup>3</sup>; en él, se cita que es un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con el objetivo de identificar las carencias y necesidades con las que vive la población del estado de Yucatán; mediante un censo, se evaluó el rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y hacinamiento además de la georreferenciación de cada vivienda visitada; el proyecto inicio la recolección de datos en octubre de 2018 y finalizo en marzo 2019 por lo que el equipo evaluador considera la información pertinente en el tiempo y abona a la ubicación geográfica de la población que presenta el problema, sus características socioeconómicas y posibles diferencias entre grupos prioritarios.

---

3

[http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/indicadores/archivos/adjuntos/\(1\)Diagnostico\\_Carencias\\_Sociales\\_Yucatan\\_2019.pdf](http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/indicadores/archivos/adjuntos/(1)Diagnostico_Carencias_Sociales_Yucatan_2019.pdf)

De acuerdo con lo planteado anteriormente, el artículo 33 de la LCF establece que el FISE tiene como objetivo fortalecer la infraestructura social en zonas de alta marginación y zonas urbanas en condiciones de pobreza extrema, a través de obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad.

La MIR del FISE 2019 elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuenta con indicadores, métodos de cálculo, unidad de medida y dimensión, pero carece de metas programadas debido a que éstas se ajustan a las diversas Unidades Responsables (UR), que se encargarán de ajustarlos a los Programas Presupuestarios (PP) que sean ejecutados.

**A nivel Fin**, se plantea el objetivo: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la **reducción de los rezagos** en materia de **servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población** que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema.

**A nivel propósito** se plantea que: la población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema **reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social**; en este sentido, se observa que hace mención de la ubicación geográfica de la población objetivo a atender.

Para el logro del propósito, de acuerdo con la MIR 2019, se plantea la construcción de proyectos de infraestructura social, los cuales **se dividen en tres componentes en la MIR: a)** Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda; **b)** Proyectos financiados de infraestructura social; y **c)** Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda. En el estado, con base en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán 2019 se identificaron los PP a los cuales se les aprobó recursos del FISE, y con la información contenida en el Tomo V del Paquete Fiscal 2019 se verificó que cuentan con una MIR, y además se constató que cuentan con todos los elementos establecidos en la MML, lo que permitió verificar la alineación del objetivo de los PP con el Fondo.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas, los recursos fueron ejercidos por medio de tres PP:

1. PP 44 "Carencia por Acceso a Servicios Básicos de Vivienda" cuyo propósito contribuye al desarrollo de los objetivos del FISE ya que se expresa que las personas con carencia por acceso a servicios básicos en sus viviendas disminuyen su rezago.
2. PP 43 "Construcción, ampliación y Mejoramiento de Vivienda" cuyo propósito es que las familias de escasos recursos con carencia en sus viviendas mejoren sus condiciones habitacionales. Tanto el propósito como los componentes son congruentes con el objetivo del FISE.
3. El PP 104 "Carreteras, Calles y Caminos" que contribuye a disminuir el rezago social de acceso a carretera pavimentada.

Con base a lo anterior y lo observado en evaluaciones previas realizadas a este Fondo a nivel estatal, el **equipo evaluador recomienda a la SEDESOL**, que es el enlace a nivel estatal del FISE, **y a las dependencias ejecutoras**, condensar en un solo documento los diagnósticos específicos de las carencias sociales realizados por cada dependencia ejecutora y los resultados del diagnóstico realizado por la SEDESOL con el fin de fortalecer la identificación de la población con carencias sociales y el sustento teórico de todos aquellos elementos que permitan focalizar la atención con los recursos del Fondo; así mismo **se recomienda a las dependencias ejecutoras** verificar que los PP que prevean disponer recursos de este fondo para el ejercicio fiscal 2021, cuenten con componentes y actividades que permitan identificar claramente su contribución con el FISE, lo cual garantizará la aplicación adecuada de los recursos conforme a los objetivos y normatividad vigente del Fondo.

## **Apartado II. Planeación Estratégica**

### **2. ¿El Propósito del fondo está vinculado con los objetivos de la Planeación del Desarrollo?**

**Sí, aunque el FISE no lo manifiesta explícitamente.** Al momento de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, aún no se encontraba vigente el PND 2019-2024 en su versión final por lo que el equipo evaluador realizó un análisis con base en la MIR del Fondo y las Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y se identificó que se encuentra alineado a la Directriz 2. Políticas sociales en el cual se contempla acciones de desarrollo urbano y vivienda.

Para responder la pregunta se consultó el PND 2019-2024, el PED 2018-2014 y el Programa de Mediano Plazo (PMP) "Yucatán con Economía Inclusiva y Bienestar Social"; en los tres documentos se encontró evidencia de que el propósito del fondo se alinea con la planeación del desarrollo federal y estatal; además, también se vincula claramente con los objetivos de la Agenda 2030.

**A nivel nacional**, el fondo se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), ya que **contribuye a reducir el rezago en infraestructura social**, lo cual se alinea al **Eje II Política Social** mediante el objetivo prioritario "8. Desarrollo Urbano y Vivienda".

**A nivel estatal**, el PED 2018-2024, considera acciones concretas para el mejoramiento del acceso a la vivienda como lo es la **estrategia 2.5.1.2. Fortalecer las acciones que mejoran la calidad y los espacios de la vivienda**; en materia de infraestructura social también se cuenta con la **estrategia 2.5.2.1. Promover acciones de infraestructura básica que permitan el acceso de la población a servicios de calidad para la vivienda**, ambas con líneas de acción relacionadas con la vivienda digna además de fortalecer la infraestructura urbana.

Adicional, la entidad cuenta con el **Programa de Mediano Plazo (PMP) Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social**, en el documento se especifican las acciones a realizar en el corto plazo para subsanar las carencias sociales identificadas tanto en materia de vivienda como de infraestructura urbana en el Objetivo 7: Mejorar la calidad de la vivienda de las personas en situación de pobreza de Yucatán mediante la Estrategia: 7.1.1. Fortalecer los programas que permiten mejorar el acceso a las personas en situación de pobreza a una vivienda de calidad y con espacios adecuados. De igual forma, en el Programa Especial de Ciudades y Comunidades Sostenibles, se plantea en el "Tema estratégico 2. Infraestructura Social", el objetivo "2.1 Mejorar la infraestructura social fomentando el desarrollo social integral de Yucatán", y en

específico la estrategia” 2.1.2 Impulsar la infraestructura en vivienda social priorizando las comunidades de mayor carencia por espacios y calidad, así como servicios básicos”, la cual a su vez tiene diferentes líneas de acción enfocadas a gestionar o promover acciones de vivienda.

**En relación con la Agenda 2030**, el propósito del FISE **contribuye a dos ODS: objetivo 1: Poner fin a la pobreza** en todas sus formas, en todo el mundo, mediante la meta 1.4 que consiste en “garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación”; y de igual manera contribuye al **ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles**, en particular a la meta 11.1 que busca “**asegurar el acceso** de todas las personas a **viviendas y servicios básicos adecuados**, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”.

Con relación a **los PP que ejercieron recursos del Fondo en 2019**, también se observa que **su ejecución contribuye a alguno de los objetivos de la planeación para el desarrollo**, en este sentido el PP **Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda** contribuye al objetivo del PED 02.05.02. Acceso a la vivienda Mejorar los servicios básicos en las viviendas del estado; el **PP Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda** contribuye al objetivo del PED 02.05.01. Mejorar la calidad de la vivienda en Yucatán; el **PP Carreteras, Calles y Caminos** contribuye al objetivo PED: 09.02.01 Incrementar la conectividad sostenible e incluyente en los municipios del estado. Por lo anterior es posible afirmar que el FISE contiene una adecuada coherencia y vinculación con la planeación del desarrollo (consultar [Anexo 2](#)).

Con base en esta información y en la descripción de los PP que ejercieron recursos del Fondo, el equipo evaluador reconoce el esfuerzo de las dependencias ejecutoras por asegurar la alineación de los PP que disponen recursos del fondo a la planeación para el desarrollo. Con la información disponible, **el equipo evaluador recomienda** a las dependencias ejecutoras mantener los esfuerzos en la alineación a la planeación del desarrollo de los PP que ejercen los recursos del fondo; también **se recomienda a las dependencias ejecutoras** documentar esta alineación con base en el análisis al respecto contenido en los PMP Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social, y Programa Especial de Ciudades y Comunidades Sostenibles, e incluirlo en los diagnósticos específicos de las carencias sociales, o en su defecto, elaborar un documento adicional.

### **3. Los programas presupuestarios estatales que ejercen recursos del fondo, ¿Dan cumplimiento o contribuyen al logro de los objetivos del fondo?**

**Sí.** Como se mencionó en la pregunta uno, el propósito del Fondo, de acuerdo con la MIR del mismo, es “Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema”; con base en esta descripción el equipo evaluador identificó en el resumen narrativo de las MIR de los PP, una vinculación explícita o implícita.

Como se mencionó anteriormente, **tres PP ejercieron recursos del FISE: PP 44** Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda cargo de cargo de la SEDESOL; **PP 43** Construcción, ampliación y Mejoramiento de Vivienda a cargo del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) y **PP 104** Carreteras, Calles y Caminos a cargo del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán Construcción (INCA Y).

Se identificó que **los tres PP**, tienen una **alineación explícita al propósito del fondo**, ya sea en la redacción del propósito del mismo programa presupuestario, en la identificación de la población objetivo o en la redacción de alguno de sus componentes o la identificación del rezago social que busca disminuir.

En este sentido, posterior al análisis de la información elaborada en el [Anexo 3](#) “Contribución de los PP Estatales al cumplimiento de los objetivos del FISE”, el equipo evaluador procedió a calcular el **porcentaje de programas presupuestarios alineados** al fondo, obteniendo un resultado positivo al identificar que el **100 % de los PP** que ejercieron recursos del fondo, están alineados de manera explícita al FISE, asignando así una calificación final de 10 puntos.

Finalmente, **se recomienda a las dependencias ejecutoras** mantener los esfuerzos por alinear los objetivos y componentes de los PP que ejercen recursos del FISE, en términos que permitan una vinculación clara, ya sea mediante las acciones a realizar, la población a atender o la carencia social que se busca revertir; lo anterior proporciona elementos a las dependencias ejecutoras en la justificación del uso de los recursos, así como su focalización.

Cabe señalar que, en la LCF, se señala que el fondo deberá invertir en obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza

extrema en la entidad; esto se menciona a fin de proporcionar un sustento normativo en la identificación de la población objetivo de los programas.

**4. ¿Cada uno de los Programas Presupuestarios asociados al fondo tiene Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), con indicadores para todos los niveles y estos a su vez tienen línea base, meta, plazos y medios de verificación?**

**No.** De acuerdo con el Tomo V del paquete fiscal 2019, se determinó que todos los PP que ejercieron recursos del FISE 2019 cuentan con una MIR. Sin embargo, en un análisis de la construcción de cada MIR, el equipo evaluador identificó que ningún PP cumple con el criterio “porcentaje de programas presupuestarios con MIR adecuadas” calculado conforme a lo estipulado en los TdR de la presente evaluación, ya que no cumplen con por lo menos **el 90 % de la elaboración de sus indicadores**. Esto se debe a que no se realizaron indicadores para el **nivel de actividades**, por lo tanto, tampoco se contempló que tengan línea base, meta, plazos y medios de verificación.

En este sentido, se revisaron los resultados del seguimiento a indicadores de desempeño de los PP plasmados en la Cuenta Pública Estatal 2019 y se encontró que, a nivel propósito, dos PP alcanzaron o superaron la meta propuesta.

Así mismo, no fue posible determinar el desempeño de los componentes pues no se reporta adecuadamente el cumplimiento de los indicadores de los PP financiados por el Fondo; el **“PP Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda”** no anotó el resultado de la implementación de sus componentes en los ciclos 2018 y 2019; en los mismos periodos, el **“PP Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda”** solo reportó el componente cuatro, mismo que no alcanzó la meta propuesta; adicionalmente, sólo el **“PP Carreteras, Calles y Caminos”** reportó el avance de todos sus indicadores del nivel componente.

En el mismo sentido, se observó que ninguna MIR cuenta con el nivel de Fin, los medios de verificación de los indicadores no son de acceso público, además, con base en la Fichas Técnicas de Indicadores, se identificó que en el **“PP 43 Ampliación y Mejoramiento de Vivienda”**, el indicador del componente uno y del componente dos, la línea base es superior a la meta que se propone alcanzar; esta situación también se observó en el **“PP Carreteras, calles y caminos”**, en el componente dos.

Por lo anterior, **el equipo evaluador recomienda** que, **cada dependencia ejecutora** verifique que las MIR de los programas presupuestarios que ejercieron recursos del FISE y que contengan componentes que estarán vigentes en 2021, cuenten con todos los elementos de la Metodología de Marco Lógico; esta acción permitirá contar con una herramienta de planeación y seguimiento que en forma resumida, sencilla y armónica, haga explícitos los objetivos de cada PP e incorpore los indicadores que miden dichos

objetivos y sus resultados esperados; identifique los medios para obtener y verificar la información de los indicadores e incluya los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa; para ello, **también se recomienda a las dependencias ejecutoras implementar cursos en materia de construcción de indicadores y Metodología de Marco Lógico**; así mismo, **se recomienda** publicar en su página web respectiva, los medios de verificación de cada indicador de los PP que se tengan a cargo; de esta forma, se garantiza a la dependencia coordinadora contar con elementos para fortalecer la adecuada asignación y uso de los recursos con base en resultados. Se considera que esta acción ha de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de las entidades.

Tabla 1: Análisis de la MIR de los PP asociados

Programa Presupuestario	Tipo de programa	¿Tiene MIR?	Objetivos con indicador	Indicadores con línea base	Indicadores con meta	Indicadores con plazo	Indicadores con medios de verificación públicos
43 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	K	Sí	19 %	100 %	100 %	100 %	0 %
44 Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda	S	Sí	27 %	100 %	100 %	100 %	0 %
104 Carreteras, Calles y Caminos	K	Sí	23 %	100 %	100 %	100 %	0 %

Fuente 1 Elaboración propia con datos obtenidos del Tomo V del paquete fiscal Yucatán 2019.

### **Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados**

#### **5. ¿Se registra el avance físico- financiero, así como la localización de todos los proyectos de inversión financiados con los recursos del Fondo en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)? (Reporte de Gestión de Proyectos).**

**No.** El informe definitivo para el Ejercicio Fiscal 2019 sobre el Ejercicio, Destino y resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios (Gestión de Proyectos)<sup>4</sup>, indica que, en la entidad, con los recursos del Fondo se ejecutaron en 764 proyectos por un monto modificado de \$455,137,986.70; en el reporte se verificó que para todos los proyectos se capturó la geolocalización de cada uno y el avance físico-financiero.

Sin embargo, de acuerdo con **la información contenida en la Cuenta Pública Estatal 2019**, el gobierno estatal invirtió los recursos del FISE en **144 proyectos** los cuales fueron ejecutados por cinco dependencias pero en el reporte del SRFT, se anotaron como dependencias ejecutoras **cinco dependencias y cinco municipios**; cabe señalar que se observó que el monto reportado como ejercido incluye además del recurso federal, recursos estatales y en su caso municipales por lo que el apartado de presupuesto ejercido en el SRFT y en la Cuenta Pública Estatal no coincide; en este mismo sentido, existe una diferencia de 620 proyectos entre lo reportado en ambos documentos.

En un análisis del reporte SRFT se encontró que 435 proyectos reportan un porcentaje de avance del 100 % pero el estatus es de "En ejecución"; el IVEY reportó el 72 % como dependencia ejecutora y su nombre aparece de diez formas diferentes (con acento, sin acento, nombre y siglas, nombre sin siglas, nombre mal escrito, etc.); las dependencias capturan los proyectos de manera global "Construcción de cuartos dormitorio" o "Construcción de sanitarios ecológicos sin hacer explícito el número de obras realizadas; se identificó que los proyectos capturados por el Municipio de Tizimín guardan incongruencia entre la descripción del proyecto y el monto ejercido; por ejemplo menciona la construcción de 600 cuartos dormitorios por un monto de \$39,000.00; en la Cuenta Pública Estatal se anotaron 28 proyectos que no se reportaron en el SRFT; lo anterior no permite visibilizar el esfuerzo del Estado por abatir las carencias sociales; el reporte está disponible el [Anexo 4](#).

---

<sup>4</sup>[https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas\\_publicas/docs/congreso/infotrim/2020/iit/04afp/itanfp22c\\_202002.rar](https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_publicas/docs/congreso/infotrim/2020/iit/04afp/itanfp22c_202002.rar)

Tabla 2: Presupuesto FISE Cuenta Pública Estatal 2019

Entidad Ejecutora	SRFT	Cuenta Pública Estatal	Número de proyectos
Ayuntamiento de Espita	\$2,560,887.60	\$787,500.00	12
Ayuntamiento de Homún	\$145,000.00	-	1
H ayuntamiento de Tizimín	\$19,437,809.85	-	150
H. Ayuntamiento de Dzán	\$877,800.01	-	5
IDEFEEY	\$353,446.86	\$353,446.86	1
IVEY	\$184,716,933.73	\$140,669,479.00	551
JAPAY	\$43,607,415.43	\$43,751,510.05	30
JEDEY	\$15,370,915.00	\$15,370,915.00	1
Municipio de Conkal (Sic)	\$995,748.00	\$375,000.00	5
Municipio de Homún (Sic)	\$2,963,000.00	\$1,031,250.00	4
SEDER	\$7,209,503.09	\$7,209,503.09	4
Total general	\$2,560,887.60	\$787,500.00	764

Fuente: Elaboración propia con base en la Cuenta Pública Estatal 2019 y del Informe definitivo para el Ejercicio Fiscal 2019 sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Gestión de Proyectos

En este sentido, el equipo evaluador logró identificar siete proyectos en los cuales coincide el monto y el nombre del proyecto; el cotejo entre ambos documentos se realizó con base en los montos reportados por proyecto, así como su localización y nombre, esto debido a que la **información carece de un identificador en común** que permita comparar de manera clara los datos, ya que ni el nombre del proyecto ni los montos son los mismos.

Con la información del SRFT en el apartado de presupuesto ejercido, se calculó el **porcentaje de congruencia entre el ejercicio de la Cuenta Pública Federal y la gestión de Proyectos**, de acuerdo con lo estipulado en los TdR de la presente evaluación. En este sentido, el monto ejercido suma \$455,137,986.70. Al realizar el

cálculo de este indicador, se obtuvo que el **SRFT es congruente en 48.7 % del presupuesto reportado en la Cuenta Pública Federal**, para lo cual se le otorgó una calificación de 4.8 puntos.

Con base en los datos anteriores, **se recomienda que SAF** coordine a las entidades corresponsables de los PP que ejercen recursos del fondo y emita u homologue los criterios de captura de los proyectos a fin de que la información de la cuenta pública estatal coincida con el reporte del SRFT, con el objetivo de generar una **información financiera congruente**. Así mismo, **se recomienda a las dependencias ejecutoras** implementar un mecanismo que asegure la calidad de la información reportada en documentos oficiales y corregir los correspondientes errores ortográficos capturados en la Cuenta Pública Estatal.

Cabe señalar que esta recomendación se incluye en las evaluación al Fondo realizada en 2017 y en 2018; en 2018, en el Documento de Opinión la dependencia anotó como posición institucional que la estructura contable se rige a nivel federal y la entidad no tiene injerencia en su modificación y que el estado cumple con las disposiciones del consejo Nacional de Armonización Contable y de la LCF; sin embargo, la recomendación es en el sentido que tener elementos que permitan el cruce y la calidad de información en ambos reportes.

En este sentido, el equipo evaluador sugiere utilizar el campo de "NOMBRE" del SRFT pues de acuerdo al Diccionario de datos en este campo se captura el "Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales" por lo que se podría incluir el mismo folio que se anota en la cuenta pública estatal o construir otro que permita identificar y dar seguimiento a cada proyecto financiado por el Fondo; una segunda opción es el campo de "NUMERO\_PROYECTO" el cual y de acuerdo al diccionario mencionado, es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras.

## 6. ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del Fondo desagregado por partida genérica en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)?

**No.** De acuerdo al Informe definitivo para el Ejercicio Fiscal 2019 sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios (Carpeta Avance Financiero)<sup>5</sup>, se halló que el avance financiero que se reportó en el presupuesto modificado ascendió a \$203,833,342.91, mientras que el ejercido fue de \$203,766,120.01; considerando el rendimiento financiero \$358,089.51 y el reintegro reportado de \$67,222.90, el presupuesto ejercido final es \$204,056,986.62; al comparar este dato con la Cuenta Pública Federal en el cual se reportó un ejercicio de \$221,776,945.10, arroja una coincidencia entre ambos reportes de 92.01 %; el **IVEY, la JAPAY y JEDEY reportaron el 100 % del recurso** reportado en la Cuenta Pública Estatal; en este sentido, **no se halló el reporte de SEDER y de IDEFEEY.**

En relación a las partidas genéricas, por presupuesto ejercido, las dependencias reportaron por medio de tres partidas; 612- Edificación no habitacional” representando 0.2 % del total del recurso; en la partida 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones” se reportó el 21.5 % de los recursos; y en 611 - Edificación habitacional”, el 78.4 % de los recursos; se concluye que el haber ejercido los recursos en estas partidas genéricas se ajusta a las disposiciones de la LCF. ([Anexo 5](#))

Adicionalmente y de acuerdo con los TdR, el equipo evaluador calculó dos criterios, el primero es el **Porcentaje de congruencia entre el presupuesto reportado en la Cuenta Pública estatal y federal”** en el cual se obtuvo que de manera global el **97.9 %** del monto del presupuesto reportado en la cuenta pública estatal también se reportó en el SFRT por lo que la calificación para este apartado es de **9.8 puntos.**

El segundo criterio es **Porcentaje de apego a la planeación financiera”**; en este sentido, de acuerdo con información proporcionada por SAF, el porcentaje de recurso ejercido con relación al autorizado por dos de los tres PP ejecutores fue mayor al 100 % (PP Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda y PP Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda); en el caso del PP Carreteras, Calles y Caminos el porcentaje fue de 7.15 %; con base en estos datos el resultado del porcentaje de apego

---

<sup>5</sup>[https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas\\_publicas/docs/congreso/infotrim/2020/iit/04afp/itanfp22d\\_202002.zip](https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_publicas/docs/congreso/infotrim/2020/iit/04afp/itanfp22d_202002.zip)

financiero obtenido fue de -32.9 % por lo que la calificación para este criterio es de cero puntos.

Del análisis de esta información, **el equipo evaluador recomienda** a las dependencias ejecutoras implementar un mecanismo en coordinación con la SAF, para asegurar la captura en tiempo del avance financiero, así como la congruencia de esta información con la Cuenta Pública Estatal; también **se recomienda a las dependencias ejecutoras** implementar medidas para mejorar la planeación financiera del uso de los recursos del fondo. Con estas acciones se mejorará la transparencia, la rendición de cuentas y el desempeño de Yucatán en el ejercicio de los recursos federales transferidos.

## 7. ¿Se registran las metas y avances de los indicadores del Fondo?

**Sí.** De acuerdo con el informe definitivo para el Ejercicio Fiscal 2018 sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. (Carpeta Indicadores) es posible identificar el registro de las metas y avances de los indicadores del FISE para 2018 y 2019 respectivamente. En este sentido, se identificó que en 2018 se tenía una meta programada del 99.2 % de **proyectos de contribución directa<sup>6</sup> registrados en la Matriz de inversión para Desarrollo Social (MIDS), porcentaje del cual se pudo cumplir un 100.1 % al final del periodo; en comparación con 2019, se tuvo una mejora en el desempeño del indicador pues se superó el cumplimiento anterior (100.7) %**; por otro lado, el indicador de proyectos complementarios<sup>7</sup>, registró en 0.8 % la meta a alcanzar y el resultado del periodo fue 0.7 % en 2018, en 2019 la columna de avance se anotó como no disponible y lo realizado en el periodo fue cero, por lo que no supera el cumplimiento del año anterior; el porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS se programó la meta en cero y en este sentido se cumplió en un 100 %.

A partir de este análisis, **se recomienda a las dependencias ejecutoras** continuar con los esfuerzos por cumplir las metas programas y así mismo verificar si las metas programadas son laxas en relación a las capacidades de las dependencias ejecutoras y en su caso programar una meta retadora pero factible de cumplir con los recursos financieros y humanos disponibles; por otro lado **se recomienda** identificar y subsanar los motivos por los cuales el indicador de la actividad "Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS" se registró como N/D, esto es con el motivo de lograr un mejor rendimiento de los indicadores y el cumplimiento de los objetivos.

Posterior al análisis de dicha información, se procedió a ejecutar el cálculo del criterio "Porcentaje de indicadores que alcanzaron su meta" en afinidad con lo estipulado en los TdR de la presente evaluación. En este aspecto, el equipo evaluador obtuvo que el 100 % de los indicadores alcanzaron la meta programada.

---

<sup>6</sup>Contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional e identificadas en el Informe Anual.

<sup>7</sup>Coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social de los gobiernos locales.

Tabla 1. Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores "SRFT" 2018

Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores "SRFT"									
Para 2018									
Nivel	Objetivos	Indicadores				Metas programadas		Cierre	
		Denominación	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo Dimensión Frecuencia	Anual	Al período	Resultado al Período	Avance % al período
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	99.2	99.2	99.3	100.1
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	0	0	0	100
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	0.8	0.8	0.7	1114.29

Fuente 1: Elaboración propias con datos del Informe definitivo para el Ejercicio Fiscal 2018 sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Indicadores.

Tabla 2. Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores "SRFT" 2019

Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores "SRFT"									
Para 2019									
Nivel	Objetivos	Indicadores				Metas programadas		Cierre	
		Denominación	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo Dimensión Frecuencia	Anual	Al período	Resultado al Período	Avance % al período
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	99.7	99.3	100	100.7
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	0	0	0	0
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	0.3	0.7	0	N/D

Fuente: SHCP (2019) Informes definitivos sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Anexo de Finanzas Públicas. Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta de Indicadores.

### 8. Completar la siguiente tabla de indicadores de Eficacia y Economía.

Tabla 3. Análisis de la eficiencia y eficacia del ejercicio del FAFEF.

Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del fondo							
a.	¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del fondo fue ejercido?						
	$\% \text{ ejercido} = \frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Presupuesto Modificado}} \times 100 =$		$\frac{\$203,766,120.01}{\$203,833,342.91} \times 100 =$	$99.9$			
b.	¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas?						
	$\% \text{ de Metas Cumplidas} = \frac{\sum \text{Metas Cumplidas}}{\sum \text{Metas programadas}} \times 100 =$		$\frac{3}{3} \times 100 =$	$100$			
c.	¿Cuál es la relación eficiencia del recurso ejercido?						
	$\text{Eficiencia} = \frac{\text{Presupuesto Modificado}}{\text{Presupuesto Ejercido}} =$		$\frac{\$203,833,342.91}{\$203,766,120.01} =$	$1$			
	$\frac{\text{Metas Cumplidas}}{\text{Metas programadas}} =$		$\frac{3}{3} =$	$1$			
La fórmula arrojará un índice, el cual se analizará con base en la siguiente ponderación:							
Rechazable		Débil	Aceptable	De acuerdo a lo programado	Aceptable	Débil	Rechazable
0		0.49	0.735	1	1.265	1.51	Más de 2

**a. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Fondo fue ejercido?**

Para efectos de este cálculo, tanto el presupuesto modificado como el ejercido de este Fondo se obtuvieron del Informe definitivo para Ejercicio Fiscal 2019, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Avance Financiero"; de acuerdo con los resultados de los indicadores calculados para Eficacia y Economía, la entidad reportó que del presupuesto modificado del fondo, la dependencia ejerció el 99.97 %, lo anterior representa un ejercicio de los recursos de acuerdo a los programado, **el equipo evaluador recomienda** a cada dependencia ejecutora continuar con los esfuerzos para realizar una adecuada presupuestación y programación de los proyectos a su cargo, lo anterior abonará a una adecuada comprobación del ejercicio financiero y la consecución de las metas propuestas, además de asegurar un gasto público eficiente que atienda las necesidades más sentidas de la población.

**b. ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas?**

$$\% \text{ de Metas cumplidas} = \left(\frac{3}{3}\right) * 100 = 100 \%$$

La MIR de FISE cuenta con tres indicadores en diferentes objetivos, y se logró el cumplimiento de tres, en este sentido la segunda fórmula indica que las metas propuestas se cumplieron en un 100 %.

**c. ¿Cuál es la relación eficiencia del recurso ejercido?**

$$Eficiencia = \frac{\frac{\$203,833,342.91}{3}}{\frac{\$203,766,120.01}{3}} = 1$$

Así mismo, el tercer indicador calculado que mide la relación eficiencia del recurso ejercido arrojó un resultado de 1, lo cual ubica el fondo cerca del parámetro De acuerdo a lo programado". En términos generales esto se debe a que se **utilizó el 99.9 % de los recursos que se le asignaron, y logró alcanzar las tres metas programadas.**

Este resultado refuerza el hallazgo del adecuado ejercicio de los recursos, por lo que, **se recomienda a las dependencias ejecutoras** continuar con los esfuerzos en

presupuestación y programación evitando un subejercicio de los recursos y por consiguiente se tengan que devolver los recursos a la hacienda federal; lo anterior impactará en una mayor eficiencia del gasto público y poder implementar un mayor número de acciones con los recursos del FISE. También **se recomienda a las dependencias ejecutoras** hacer un esfuerzo para mejorar la programación y presupuestación de los proyectos que serán ejecutados y financiados con el FISE y que se hagan con base en proyectos que tengan una alta probabilidad de realizarse.

## **9. ¿Se registran las evaluaciones realizadas a programas financiados con recursos del fondo o subfondo?**

**Sí.** De acuerdo los Programas Anuales de Evaluación (PAE) publicados en la página de transparencia, el fondo ha sido evaluado dos veces en los últimos tres años, en el PAE 2018 y en el PAE 2017, **los resultados de ambas evaluaciones han sido publicados**, a nivel estatal en la misma página de transparencia en la sección de “Resultados de las evaluaciones” y a nivel federal en los Informes sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Evaluaciones; ambas evaluaciones fueron del tipo sintética del desempeño y la evaluación del ciclo 2018 fue aplicada por medio de la Ficha Técnica para el Seguimiento y Evaluación de Recursos Federales.

Sin embargo, el reporte y captura de los informes de evaluación en el PASH ha sido realizado fuera de los tiempos establecidos, por lo que, **se recomienda a la SEDESOL**, como dependencia enlace, coordinar con las dependencias ejecutoras la captura del informe de evaluación del FISE en el portal de la SHCP y que la Seplan dé seguimiento y acompañamiento en el proceso de reporte de las Evaluaciones en el PASH.

Los PP financiados con el fondo también han sido objeto de evaluaciones por parte de la Seplan; en el **PAE 2017** se evaluó el PP Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la Vivienda y el PP Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda; en el **PAE 2019** se evaluó el PP Promoción de calidad y espacios en la vivienda y Ampliación de la Cobertura para Acceso a los Servicios Básicos de la Vivienda; en este sentido, las evaluaciones están publicadas en la página de transparencia de la Seplan pero no se encontró su registro en el SFR.

Por lo anterior, **se recomienda a las dependencias ejecutoras**, gestionar la publicación de las evaluaciones a programas que ejercen recursos del fondo e implementar mecanismos que aseguren la publicación de evaluaciones futuras en tiempo.

## 10. ¿Qué recomendaciones de la (s) evaluación (es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?

Considerando que el FISE no se incluyó en el PAE 2019, el equipo evaluador consideró pertinente extender el periodo de análisis a los últimos cuatro años; en este sentido se encontró que el fondo ha sido objeto de evaluación en cada uno de los PAE de 2016 a 2018.

De acuerdo a la información anotada en la página de transparencia Yucatán, el **FISE fue objeto de una evaluación externa en el PAE 2016**. De acuerdo con los Documentos de Opinión y de Trabajo derivados de la evaluación, se emitieron 32 conclusiones, de ellas, la entidad encargada de la gestión del Fondo en Yucatán **consideró pertinentes 13 hallazgos** y en el Documento de Opinión, las considero cómo Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM); posteriormente, SEDESOL informó que las recomendaciones realizadas a los programas que ejercieron recursos del fondo quedaron sin efectos derivado de que la Estructura Funcional Programática perdió vigencia y que las observaciones serían tomadas en cuenta para los programas que, a partir de 2020, ejercen recursos del Fondo.

En este sentido; las recomendaciones fueron las siguientes:

Tabla 8: Recomendaciones de evaluaciones externa al fondo no atendidas

No.	Recomendación
1.-	Solicitar a la dependencia coordinadora la actualización del diagnóstico del FAIS y a su vez publicar los árboles de problemas y objetivos correspondientes a cada ejercicio fiscal.
2.-	Para el caso del presupuesto aprobado, se recomienda que el Gobierno del Estado establezca procedimientos de seguimiento al proceso presupuestario que se lleva en el Poder Legislativo estatal. De igual manera, se recomienda un debido seguimiento a la actualización de la información que se captura en los sistemas estatal y federal del avance físico y financiero, con el objeto de que los presupuestos modificado y ejercido sean congruentes.
3.-	Se recomienda el análisis de los programas y la realización de diagnósticos donde se establezcan las problemáticas del estado y la población a la cual afectan y desean atender. Se debe considerar que la población objetivo debe definirse de manera cualitativa y cuantitativa.
4.-	Realizar una revisión del diseño de los programas presupuestarios en los que se establezca de manera específica los bienes y servicios que proporciona.

No.	Recomendación
5.-	Realizar una revisión a profundidad de la lógica vertical del programa para verificar la pertinencia de las actividades y hacerlas más específicas y enfocadas al bien o servicio que se pretende entregar.
6.-	Se recomienda realizar una capacitación centrada en la lógica vertical de los PP's que enfatice la función de los supuestos y los objetivos de cada nivel de objetivos de la MIR, y que con esta información se verifiquen las matrices y se ajusten a la metodología del Marco Lógico.
7.-	Se recomienda hacer una revisión de los indicadores de los Programas Presupuestarios para que estos cuenten con todos los metadatos que permitan darle un buen seguimiento al avance que se reporte.
8.-	Se recomienda realizar mesas de trabajo con las ejecutoras de FISE para determinar los proyectos a los cuales se les darán prioridad en los próximos años, y con ello establecer metas pertinentes y dar un seguimiento adecuado a los indicadores.
9.-	Se encontró que las dependencias realizan el reporte de recursos a la SAF, por lo que se recomienda que esta última vincule presupuestalmente estos recursos a los Programas debidos.
10.-	Se debe ejercer y reportar el ejercicio del 100 % de los recursos transferidos a la entidad federativa, así como hacer una correcta planificación de metas, tal como se mencionó en la recomendación de la pregunta 8.
11.-	Se recomienda realizar un análisis de las razones por las que el recurso no se está ministrando adecuadamente, pues podría derivarse de un mal diseño del proceso de ministración de recursos, o una inadecuada planeación de las actividades.
12.-	Para que el recurso pueda ejecutarse en tiempo y forma es necesario contar con una planeación apropiada para solicitar el recurso con anticipación y de esta forma evitar retrasos en la entrega de proyectos, pues esto puede perjudicar a la población beneficiada. La información debe estar contenida de manera clara y precisa, por lo que es indispensable que las dependencias y entidades mantengan un orden donde se establezca el calendario de ejecución del proyecto, el calendario de pagos, así como la evidencia de ejecución tanto de los proyectos como del recurso.
13.-	Se recomienda el establecimiento de procedimientos y mecanismos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia, así como la publicación de los informes por parte de cada una de las ejecutoras.

Fuente: Elaboración propia con base en el Documento de Opinión de la evaluación Específica de Desempeño al FISE 2016.

Con relación a la evaluación realizada en **2017** y que está disponible en la página de transparencia Yucatán, **no se han publicado los Documentos de Opinión y de Trabajo**; entre las recomendaciones que contiene y que son coincidentes con la presente evaluación se encuentran las siguientes:

- La Sedesol estatal debe homologar la información que captura en el SFU y reporta en la Cuenta Pública Estatal.
- Verificar la ortografía de la información que se captura en el SFU, principalmente en el nombre de los proyectos.

Finalmente, en el ciclo de evaluación 2018, también se hallaron recomendaciones coincidentes, como por ejemplo:

- Homologar la información financiera que se reporta en la cuenta pública estatal y en la federal.
- Reportar en la cuenta pública estatal los proyectos del FISE.

La dependencia responsable, en este caso SAF, mencionó en el Documento de Opinión que se cumple con las disposiciones normativas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera relacionadas con la publicación de la cuenta pública; la SEDESOL informó que las recomendaciones realizadas a los programas que ejercieron recursos del fondo quedaron sin efectos derivado de que la Estructura Funcional Programática perdió vigencia y que las observaciones serían tomadas en cuenta para los programas que se encuentren vigentes a partir de 2020.

Por lo anteriormente expuesto y cotejando la información con la base de datos del Informe trimestral sobre el avance de los aspectos susceptibles de mejora resultado de las evaluaciones, actualizado al segundo trimestre de 2020, en el período analizado el **fondo no cuenta con ASM pendientes por atender** derivado de la cancelación del seguimiento de las recomendaciones, de manera tal que no se cuenta con insumos para determinar una calificación para el criterio de "Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos a tiempo" y la calificación es cero.

Con relación a los Documentos de Opinión y de Trabajo pendientes de entrega, se revisó la página de transparencia del estado y se identificó que la entidad tiene comprometidos dos documentos que no se encuentran publicados de un total de cuatro documentos comprometidos en los diferentes ciclos de evaluación, por lo que su porcentaje de

documentos de opinión y de trabajo pendientes sería del 50 % asignando una calificación final de cinco puntos.

Con base en lo expuesto, **el equipo evaluador recomienda** a la dependencia enlace del fondo SEDESOL realizar y entregar los Documentos de Opinión y de Trabajo pendientes del PAE 2017; **se recomienda a la SEDESOL y a las dependencias coordinadoras de los PP que ejercen recursos del Fondo**, atender los tiempos que marca la normatividad para dar cumplimiento a lo solicitado en los Lineamientos Generales del Sistema de Seguimiento y Evaluación Del Desempeño ya que esto ayudará a la dependencia a identificar áreas de mejora; además de que ayudará a mejorar los resultados e impacto del FISE, así como el cumplimiento de sus objetivos y metas programadas.

**Se recomienda a la Seplan** implementar un mecanismo de seguimiento y acompañamiento a las dependencias a fin de procurar atender los ASM en los tiempos establecidos.

## 4. Valoración final

Tabla 4. Criterio valorado y Ponderación.

 <b>Ficha Técnica para el Seguimiento y Evaluación de los Fondos del Ramo 33 ejercicio fiscal 2019</b>			
Nombre del fondo	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	Calificación general	
Dependencia coordinadora	Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)	<b>6</b>	
Nombre del apartado	Criterio evaluado	Valor alcanzado	Calificación
<b>Apartado II. Planeación Estratégica</b>	<i>Porcentaje de programas presupuestarios alineados al Fondo</i>	<b>100 %</b>	<b>10</b>
	<i>Porcentaje de programas presupuestarios con MIR adecuadas</i>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b>	<i>Porcentaje de congruencia entre el ejercido de la Cuenta Pública Federal y la Gestión</i>	<b>48 %</b>	<b>4.8</b>
	<i>Porcentaje de congruencia entre el presupuesto reportado en la Cuenta</i>	<b>98 %</b>	<b>9.8</b>
	<i>Porcentaje de apego a la planeación financiera</i>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
	<i>Porcentaje de indicadores que alcanzaron su meta</i>	<b>100 %</b>	<b>10</b>
	<i>Porcentaje de documentos de opinión y de trabajo pendientes</i>	<b>50%</b>	<b>5</b>
	<i>Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos a tiempo</i>	<b>0%</b>	<b>0</b>

## 5. Principales hallazgos.

No encontró evidencia de que se cuente con un diagnóstico, un árbol de problemas o que se identifiquen las causas del problema.

Las dependencias ejecutoras han realizado diagnósticos específicos correspondientes a las problemáticas que el FISE atiende a nivel estatal.

El fondo está alineado a la Planeación del Desarrollo en los niveles supranacional, nacional, y estatal.

Los programas presupuestarios que ejercieron recursos del fondo contribuyen al logro de los objetivos del fondo.

La construcción de las MIR de los PP que ejercieron el recurso presenta inconsistencias en sus metadatos; a nivel actividades no se tienen indicadores y no hay medios de verificación públicos.

Los datos anotados en la carpeta de gestión de proyectos del SRFT no coincide con la información de la Cuenta Pública Estatal.

El porcentaje de apego a la planeación financiera fue de -32.9 %

El indicador de proyectos de contribución directa 2019 superó el resultado del periodo anterior.

El fondo cumplió las tres metas propuestas en la MIR.

El fondo tiene pendientes un documento de opinión y un documento de trabajo del PAE 2017.

La presente evaluación contiene recomendaciones coincidentes con los resultados de evaluaciones previas.

Los programas financiados con recursos del fondo no han publicado los informes de las evaluaciones en el SRFT.

El reporte y captura de los informes de evaluación en el PASH ha sido realizado fuera de los tiempos establecidos.

## **6. Conclusiones.**

Con base en lo documentado en el apartado uno, se documentó que el fondo no cuenta con un diagnóstico o árbol de problemas; sin embargo, de acuerdo con declaraciones de la dependencia que coordina el fondo en la entidad, las dependencias que ejecutan los recursos han realizado diagnósticos específicos de las carencias sociales; en este sentido, se concluye que el fondo tiene la suficiente información para realizar los análisis debidos a fin de mejorar la focalización de los recursos.

El apartado dos, referente a la planeación estratégica, se observó una clara vinculación del fondo a la planeación para el desarrollo; en este sentido, los PP que ejercieron recursos, también están alineados en sus propósitos a los objetivos del fondo; por otro lado, las MIR de los PP presentan deficiencias y carencias en su construcción, esta situación también fue observada en evaluaciones previas por lo que se concluye que las recomendaciones de las mencionadas evaluaciones no han permeado en la estructura operativa.

En relación al avance en el cumplimiento de las metas, que es el tercer apartado, se observa una insuficiente calidad en la captura de la información; así mismo los datos reportados en la Cuenta Pública Estatal no coinciden con el sistema SRFT por lo que terceros interesados no podrían dar seguimiento a los proyectos adecuado a los proyectos y la información generada en la etapa de implementación no se aprovechará para generar conocimiento y aprendizaje que motive la mejora en el ejercicio del Fondo.

El fondo reporta el cumplimiento de sus indicadores y en este sentido, los resultados obtenidos en el ciclo evaluado superan el ciclo anterior, por lo anterior se concluye que el fondo tiene una adecuada gestión.

## **Bibliografía.**

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2015). Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño 2014-2015. Recuperado el 6 de mayo de 2020, de [coneval.org.mx:  
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Modelo\\_TDR\\_EED\\_2014\\_2015.pdf](https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Modelo_TDR_EED_2014_2015.pdf)

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (Julio de 2019). Marco normativo para la evaluación de la política y los programas de desarrollo social en el ámbito federal en México. Recuperado el 16 de abril de 2020, de [coneval.org.mx:  
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/Marco\\_normativo\\_evalucion.pdf](https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/Marco_normativo_evalucion.pdf)

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (). Manual para el diseño y la construcción de indicadores del Coneval. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:  
[https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL\\_PARA\\_EL\\_DISENO\\_Y\\_CONTRUCCION\\_DE\\_INDICADORES.pdf](https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf)

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (). Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Coneval. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:  
[https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA\\_PARA\\_LA\\_ELABORACION\\_DE\\_MATRIZ\\_DE\\_INDICADORES.pdf](https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf)

Diario Oficial de la Federación (2018). Ley de coordinación Fiscal 2018. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:  
[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31\\_300118.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf)

Diario Oficial de la Federación (2019). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:  
[https://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018)

Diario Oficial de la Federación (2019). Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:  
[https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/27/r27\\_ep.pdf](https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/27/r27_ep.pdf)

Diario Oficial de la Federación (2019). Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Recuperado el 20 de julio de 2020 de: [https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/27/r27\\_ep.pdf](https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/27/r27_ep.pdf)

Diario Oficial de la Federación (2020). Distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2020, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples. Diario Oficial de la Federación. Publicación del 31 de enero del año 2020. Recuperado el 20 de julio de 2020 de: [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5585339&fecha=31/01/2020](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585339&fecha=31/01/2020)

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán (2018). Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2019. Recuperado el 20 de julio de 2020 de: [http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete\\_fiscal/2019/PRESU\\_PUESTO\\_EGRESOS\\_2019.pdf](http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2019/PRESU_PUESTO_EGRESOS_2019.pdf)

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán (2019) Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020. Recuperado el 20 de julio de 2020 de: [http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete\\_fiscal/2020/5\\_PE\\_2020.pdf](http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2020/5_PE_2020.pdf)

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán (2019). Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024. Recuperado el 20 de julio de 2020 de: [http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/2018\\_2024/2019-03-30\\_2.pdf](http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/2018_2024/2019-03-30_2.pdf)

García Silva, B. (2005). Instituciones y servicios públicos responsables: Transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Ciudad de México. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación. (22 de septiembre de 2016). Acuerdo Seplan 03/2016 por el que se expiden los Lineamientos generales del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño. Obtenido de Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán: <http://www.seplan.yucatan.gob.mx/Archivos/Lineamientos%20SSD.pdf>

Gobierno del Estado de Yucatán (2019). Yucatán con Calidad de Vida Y Bienestar Social. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:

[http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/PMP/2018-2024/2.\\_PMP\\_Yucatan\\_con\\_Calidad\\_de\\_Vida\\_y\\_Bienestar\\_Social.pdf](http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/PMP/2018-2024/2._PMP_Yucatan_con_Calidad_de_Vida_y_Bienestar_Social.pdf)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2019). Informe sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios correspondiente al cuarto trimestre de 2019. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:

[https://www.finanzasPúblicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas\\_Públicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp20\\_201904.pdf](https://www.finanzasPúblicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Públicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp20_201904.pdf)

Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación. (2017). Términos de Referencia para la Evaluación Sintética del Desempeño de los Fondos de Ramo 33. Recuperado el 8 de Mayo de 2020, de:

[http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/evaluacion\\_desempeno/2017/TdR\\_Especifico\\_Desempeno\\_Fondos\\_2017.pdf](http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/evaluacion_desempeno/2017/TdR_Especifico_Desempeno_Fondos_2017.pdf)

Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación. (2020). Sistema de Evaluación del Desempeño. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:

[https://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion\\_desempeno](https://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion_desempeno)

Secretaría de Planeación y Finanzas Gobierno del Estado de Tlaxcala (2019). Evaluación de Consistencia y Resultados Fondo de Infraestructura Social de las Entidades Federativas Ejercicio Fiscal 2018. Recuperado el 20 de julio de 2020 de:

<https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/evaluacion/pae2019/2.%20FISE/2.%20Ev%20CyR%20FISE%20VF%202019.pdf>

SHCP (2019) Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Cuarto trimestre. Anexo de Finanzas Públicas XX. Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta de Indicadores.

SHCP (2018) Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Cuarto trimestre. Anexo de Finanzas Públicas XX. Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta de Indicadores.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2019). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Tomo IV. Recuperado el 20 de julio de 2020 de: <https://www.pef.hacienda.gob.mx/en/PEF2019/tomoIV>

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2019). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios. Recuperado el 8 de mayo de 2020 de:  
[https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/33/r33\\_oimpp.xlsx](https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/33/r33_oimpp.xlsx)

## Anexos.

### Anexo 1. Análisis FODA y recomendaciones.

Apartado	Pregunta	Tipo	Conclusión	Recomendación
<b>Apartado I. Características del fondo</b>	1. ¿Se identifica el problema o necesidad prioritaria que busca resolver?	Debilidad	No hay evidencia de que se cuente con un diagnóstico, árbol de problemas o que se identifiquen las causas del problema; sin embargo, las dependencias ejecutoras han realizado diagnósticos específicos de las carencias sociales.	Se recomienda a la dependencia enlace SEDESOL y a las dependencias ejecutoras condensar en un solo documento los diagnósticos realizados.
<b>Apartado II. Planeación Estratégica</b>	2. El Propósito del fondo está vinculado con los objetivos de la Planeación del Desarrollo?	Fortaleza	El FISE está alineado al PED, PMP y Agenda 2030.	NA
<b>Apartado II. Planeación Estratégica</b>	2. ¿El Propósito del fondo está vinculado con los objetivos de la Planeación del Desarrollo?	Oportunidad	El fondo contribuye directamente a los objetivos de la planeación para el desarrollo.	Se recomienda a las dependencias ejecutoras documentar esta alineación con base en el análisis al respecto contenido en los PMP Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social, y Programa Especial de Ciudades y Comunidades Sostenibles, e incluirlo en

				los diagnósticos específicos de las carencias sociales, o en su defecto, elaborar un documento adicional.
<b>Apartado II. Planeación Estratégica</b>	3. Los programas presupuestarios estatales que ejercen recursos del fondo, ¿Dan cumplimiento o contribuyen al logro de los objetivos del fondo?	Fortaleza	Se identificó que los PP, tienen una alineación explícita al propósito del fondo.	NA
<b>Apartado II. Planeación Estratégica</b>	4. ¿Cada uno de los Programas Presupuestarios asociados al fondo tiene Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), con indicadores para todos los niveles y estos a su vez tienen línea base, meta,	Debilidad	Los PP tienen MIR incompletas y/o con deficiencias en su construcción.	Se recomienda que, cada dependencia ejecutora verifique que las MIR de los programas presupuestarios que ejercieron recursos del FISE y que contengan componentes en programas vigentes para 2021, cuenten con todos los elementos de la Metodología de Marco Lógico; se sugiere apoyarse en la Metodología para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados del Coneval.

	plazos y medios de verificación?			
<b>Apartado II. Planeación Estratégica</b>	4.¿Cada uno de los Programas Presupuestarios asociados al fondo tiene Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), con indicadores para todos los niveles y estos a su vez tienen línea base, meta, plazos y medios de verificación?	Debilidad	Los PP tienen MIR incompletas y/o con deficiencias en su construcción.	Se recomienda a las dependencias ejecutoras implementar cursos en materia de construcción de indicadores y Metodología de Marco Lógico.

<p><b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b></p>	<p>5. ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del fondo desagregado por partida genérica?</p>	<p>Fortaleza</p>	<p>Se reportó la captura y geolocalización de los 561 proyectos del fondo.</p>	<p>NA</p>
<p><b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b></p>	<p>5. ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del fondo desagregado por partida genérica?</p>	<p>Debilidad</p>	<p>En un análisis del reporte SRFT se halló que 435 proyectos reportan un porcentaje de avance del 100 % pero el estatus es de "En ejecución".</p>	<p>Se recomienda que SAF coordine a las entidades corresponsables de los PP que ejercen recursos del fondo y emita u homologue los criterios de captura de los proyectos a fin de que la información de la cuenta pública estatal coincida con el reporte del SRFT.</p>
<p><b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b></p>	<p>5. ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del fondo desagregado por partida genérica?</p>	<p>Debilidad</p>	<p>La información capturada en el SRFT no coincide con los datos de la Cuenta Pública Federal.</p>	<p>Se recomienda que SAF coordine a las entidades corresponsables de los PP que ejercen recursos del fondo y emita u homologue los criterios de captura de los proyectos a fin de que la información de la cuenta pública estatal coincida con el reporte del SRFT.</p>

<p><b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b></p>	<p>5. ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del fondo desagregado por partida genérica?</p>	<p>Amenaza</p>	<p>La información capturada en ambos reportes no contiene un identificador en común, lo cual no permite el adecuado seguimiento de los proyectos.</p>	<p>Se sugiere utilizar el campo de “NOMBRE” del SRFT pues de acuerdo al Diccionario de datos en este campo se captura el “Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales” por lo que se podría incluir el mismo folio que se anota en la cuenta pública estatal o construir otro que permita identificar y dar seguimiento a cada proyecto financiado por el Fondo; una segunda opción es el campo de “NUMERO_PROYECTO” el cual y de acuerdo al diccionario mencionado, es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras</p>
<p><b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b></p>	<p>5. ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del fondo desagregado por partida genérica?</p>	<p>Amenaza</p>	<p>La información capturada en el SRFT y en la Cuenta Pública Estatal contiene errores ortográficos.</p>	<p>Se recomienda a las dependencias ejecutoras implementar un mecanismo que asegure la calidad de la información reportada en documentos oficiales y corregir los correspondientes errores ortográficos capturados en la Cuenta Pública Estatal.</p>

<p><b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b></p>	<p>6. ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del fondo desagregado por partida genérica en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)?</p>	<p>Debilidad</p>	<p>Se identificó que la SEDER y el IDEFEEY no reportaron el avance financiero en el SRFT.</p>	<p>Se recomienda que SEDER y el IDEFEEY capturen sus avances financieros</p>
<p><b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b></p>	<p>6. ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del fondo desagregado por partida genérica en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)?</p>	<p>Debilidad</p>	<p>Se identificó que la SEDER y el IDEFEEY no reportaron el avance financiero en el SRFT.</p>	<p>Se recomienda a SAF y a las dependencias ejecutoras implementar un mecanismo que asegure la captura en tiempo del avance financiero.</p>

<p><b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b></p>	<p>6. ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del fondo desagregado por partida genérica en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT)?</p>	<p>Debilidad</p>	<p>El porcentaje de recurso ejercido con relación al autorizado en dos de los tres PP ejecutores tuvieron un porcentaje de fue mayor al 100 % (PP Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda y PP Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda); en el caso del PP Carreteras, Calles y Caminos el porcentaje fue de 7.15 %;</p>	<p>Se recomienda a las dependencias ejecutoras implementar medidas para mejorar la planeación financiera del uso de los recursos del fondo.</p>
<p><b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b></p>	<p>7. ¿Se registran las metas y avances de los indicadores del fondo?</p>	<p>Oportunidad</p>	<p>El porcentaje de proyectos de contribución directa tuvo un desempeño superior al periodo anterior.</p>	<p>Se recomienda verificar si las metas programadas son laxas con relación a las capacidades de las dependencias ejecutoras y en su caso programar una meta retadora pero factible de cumplir con los recursos financieros y humanos disponibles.</p>
<p><b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b></p>	<p>7. ¿Se registran las metas y avances de los indicadores del fondo</p>	<p>Debilidad</p>	<p>El Indicador de proyectos complementarios anotó el avance como no disponible.</p>	<p>Se recomienda identificar y subsanar los motivos por los cuales el indicador de la actividad “Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS” se registró como N/D.</p>

<b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b>	8. Completar la siguiente tabla de indicadores de Eficacia y Economía.	Fortaleza	Se ejerció el 99.97 % del presupuesto modificado.	NA
<b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b>	8. Completar la siguiente tabla de indicadores de Eficacia y Economía.	Fortaleza	El 100 % de los indicadores alcanzaron la meta programada.	NA
<b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b>	8. Completar la siguiente tabla de indicadores de Eficacia y Economía.	Fortaleza	El indicador que mide la relación eficiencia del recurso ejercido arrojó un resultado de 1 lo cual demuestra una adecuada eficiencia en la gestión del recurso.	NA
<b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b>	9. ¿Se registran las evaluaciones realizadas a programas financiados con recursos del fondo o Subfondo?	Debilidad	El reporte y captura de los informes de evaluación en el PASH ha sido realizado fuera de los tiempos establecidos.	Se recomienda a la SEDESOL, como dependencia enlace, coordinar con las dependencias ejecutoras la captura del informe de evaluación del FISE en el portal de la SHCP y que la Seplan dé seguimiento y acompañamiento en el proceso de reporte de las Evaluaciones en el PASH.

<b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b>	9. ¿Se registran las evaluaciones realizadas a programas financiados con recursos del fondo o Subfondo?	Debilidad	Los informes de las evaluaciones de los PP que han ejecutado recursos del fondo no han sido publicados en el PASH.	Se recomienda a las dependencias ejecutoras, gestionar la publicación de las evaluaciones a programas que ejercen recursos del fondo e implementar mecanismos que aseguren la publicación de evaluaciones futuras en tiempo
<b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b>	10. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación (es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?	Debilidad	En la evaluación realizada al fondo en el PAE 2017 no se han publicado los Documentos de Opinión y de Trabajo.	Se recomienda a la dependencia enlace del fondo SEDESOL realizar y entregar los Documentos de Opinión y de Trabajo pendientes del PAE 2017.

<p><b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b></p>	<p>10. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación (es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?</p>	<p>Debilidad</p>	<p>Se canceló el seguimiento a los resultados de las evaluaciones de los PAE 2016 y 2018 derivado de que la Estructura Funcional Programática perdió vigencia</p>	<p>Se recomienda a la SEDESOL y a las dependencias coordinadoras de los PP que ejercen recursos del Fondo, atender los tiempos que marca la normatividad para dar cumplimiento a lo solicitado en Lineamientos Generales del Sistema de Seguimiento y Evaluación Del Desempeño.</p>
<p><b>Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados</b></p>	<p>10. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación (es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?</p>	<p>Debilidad</p>	<p>En la evaluación realizada al fondo en el PAE 2017 no se han publicado los Documentos de Opinión y de Trabajo.</p>	<p>Se recomienda a la Seplan implementar un mecanismo de seguimiento y acompañamiento a las dependencias a fin de procurar atender los ASM en los tiempos establecidos.</p>

Anexo 2. Alineación del FAFEF con la planeación estratégica.

<b>Planeación Estratégica</b>	
2.1	<p><b>Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024.</b></p> <p>Eje II. Política Social</p> <p style="padding-left: 40px;">Prioridad VIII. Desarrollo Urbano y Vivienda.</p>
2.2	<p><b>Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2018- 2024.</b></p> <p><b>Objetivo:</b> 2.5.2. Mejorar los servicios básicos en las viviendas del estado.</p> <p><b>Estrategia:</b> 2.5.2.1. Promover acciones de infraestructura básica que permitan el acceso de la población a servicios de calidad para la vivienda.</p> <p><b>Líneas de acción:</b></p> <p style="padding-left: 20px;">2.5.2.1.1. Consolidar la red de agua potable, drenaje y alcantarillado en zonas habitacionales que presenten mayor rezago.</p> <p style="padding-left: 20px;">2.5.2.1.2. Implementar acciones de electrificación que garanticen a la población el acceso a energía continua y suficiente.</p> <p style="padding-left: 20px;">2.5.2.1.6. Promover asentamientos humanos en zonas seguras y con acceso a servicios básicos.</p> <p style="padding-left: 40px;">2.5.2.2.1. Planear redes de infraestructura que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y electrificación con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas marginadas.</p>

2.3	<p><b>Contribución a los Programas Sectoriales de ámbito federal y estatal.</b></p> <p>Programa Mediano Plazo Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social</p> <p>6.1 Mejora el perfil crediticio del Gobierno del estado de Yucatán</p> <p>Estrategia 6.1.3 Fortalecer los servicios de recaudación del estado</p> <p>Objetivo:</p> <p>7.1 Mejorar la calidad de la vivienda de las personas en situación de pobreza en Yucatán.</p> <p>Estrategia:</p> <p>7.1.1: Fortalecer los programas que permiten mejorar el acceso a las personas en situación de pobreza a una vivienda de calidad y con espacios adecuados.</p> <p>Líneas de acción:</p> <p>7.1.1.1 Gestionar recursos para la ampliación y mejoramiento de la calidad y espacios en las viviendas, principalmente en comunidades marginadas.</p> <p>7.1.1.2 Establecer mecanismos de coordinación con los diferentes órdenes y niveles de gobierno para ampliar la cobertura de las acciones de vivienda. 7.1.1.3 Realizar acciones de vivienda para la construcción de pisos firmes y cuartos para reducir la carencia de las personas en situación de pobreza.</p> <p>7.1.1.4 Establecer programas de financiamiento y apoyos para la ampliación y mejoramiento de la calidad y espacios en las viviendas, principalmente en comunidades marginadas.</p>
-----	---

	<p>Estrategia:</p> <p>7.1.2: Impulsar programas y acciones para reducir la carencia por acceso a servicios básicos en las viviendas de las personas en situación de pobreza.</p> <p>Líneas de acción:</p> <p>7.1.2.1 Mejorar la cobertura de la red de agua potable, drenaje y alcantarillado en zonas habitacionales que presenten mayor rezago.</p> <p>7.1.2.2 Implementar acciones de electrificación para mejorar el acceso a energía continua y suficiente para las comunidades en situación de marginación Tema estratégico 7 Vivienda Social</p> <p>7.1.2.3 Implementar acciones para la construcción de sanitarios ecológicos en las viviendas que permitan el acceso de la población a combustibles amigables con la salud y el medio ambiente.</p> <p>7.1.2.4 Promover el uso de materiales alternativos y energías renovables para dotar de servicios básicos a las viviendas.</p> <p><b>Programa Especial de Ciudades y Comunidades Sostenibles</b></p> <p>Objetivo:</p> <p>2.1 Mejorar la infraestructura social fomentando el desarrollo social integral de Yucatán.</p> <p>Estrategia:</p>
--	---

	<b>2.1.2 Impulsar la infraestructura en vivienda social priorizando las comunidades de mayor carencia por espacios y calidad, así como servicios básicos.</b>
--	---

*Fuente: Elaboración propia con información de la MIR 2019 del fondo, agenda 2030, PND 2019-2024, PED 2019-2014 y el PMP Yucatán con economía inclusiva y bienestar social.*

Anexo 3. Contribución de los PP. Estatales al cumplimiento de los objetivos del FAFEF

Nombre del PP	Objetivo del PP	Población objetivo del PP	Presupuesto Ejercido del PP	Porcentaje de recurso ejercido del Fondo	¿Se alinea con el Fondo?	Justificación
44 Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda	Las personas con carencia por acceso a servicios básicos en sus viviendas disminuyen su rezago.	Personas que viven en rezago social por carencias en la calidad, espacios básicos en la vivienda.	\$101,220,260.05	45.6 %	Sí	El PP contribuye al propósito del fondo al invertir en servicios básicos de la vivienda lo cual se alinea al propósito uno del Fondo que refiere a reducir los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social
104 Carreteras, Calles y Caminos	Los usuarios de las vías de comunicación acceden a la red vial en buen estado.	Usuarios de las vías de comunicación del estado de Yucatán.	\$7,209,503.09	3.3 %	Si	Contribuye a disminuir el rezago social de acceso a carretera pavimentada.
43 Construcción, Ampliación y Mejoramiento	Las familias de escasos recursos con carencias en sus viviendas mejoran sus	Familias de escasos recursos que presentan	\$102,259,636.00	46.1 %	Sí	El PP se enfoca en disminuir el rezago habitacional al invertir los recursos en los espacios de la vivienda para la población beneficiaria lo cual se alinea al propósito uno del

nto de Vivienda	condiciones habitationales.	rezago habitacional				Fondo que refiere a reducir los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social.
--------------------	--------------------------------	------------------------	--	--	--	---

Fuente: Elaboración propia con datos del Tomo V Tomo V. Presupuesto Basado en Resultados del paquete fiscal 2019

Anexo 4. Avance Físico - Financiero de los Proyectos de Inversión registrados en el SRFT

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejecutora	¿Se capturó su localización?	Presupuesto ejercido SRTF	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública estatal	% Avance físico	Breve análisis
YUC190401 611282	MEJORAMIENTO DE SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELA PREESCOLAR MARÍA AMADA CÁRDENAS DE ALONZO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO - 278433	IDEFEEY	Sí	\$ 353,446.86	\$ 353,446.86	100	Se capturó la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, la georreferenciación y los montos reportados en el SRFT y la Cuenta Pública Estatal coinciden.
YUC190401 611586	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CAXAYTUK MUNICIPIO D TZUCACAB - 284415	IVEY	Sí	\$ 64,954.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611601	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ESCONDIDO MUNICIPIO DE TZUCACAB - 284521	IVEY	Sí	\$ 113,774.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611637	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Sí	\$ 37,925.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	DE ALAMO DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285058						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611643	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PANABA - 285083	IVEY	Sí	\$ 64,954.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611671	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATAN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285262	IVEY	Sí	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611681	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SACBECAN MUNICIPIO DE TZUCACAB - 285337	IVEY	Sí	\$ 56,887.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611684	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285365	IVEY	Sí	\$ 587,834.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611711	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA	IVEY	Sí	\$ 64,954.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	LOCALIDAD DE LA SIERRA MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285550						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611718	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CAMARA MUNICIPIO DE TEMAX - 285639	IVEY	Sí	\$ 12,437.93	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611720	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO KANCABDZONOT MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285647	IVEY	Sí	\$ 151,699.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611725	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KABICHEN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285672	IVEY	Sí	\$ 97,430.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611727	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE SAN LORENZO CHIQUILA - 285683	IVEY	Sí	\$ 179,841.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 611728	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BACAB MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285694	IVEY	Sí	\$ 474,060.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611738	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MONTECRISTO MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285768	IVEY	Sí	\$ 194,861.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611770	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EKBALAM EN EL MUNICIPIO DE TEMOZON - 285982	IVEY	Sí	\$ 132,737.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611781	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Y ANEXAS MUNICIPIO DE TIZIMIN - 286102	IVEY	Sí	\$ 227,549.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611798	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PIXYA MUNICIPIO DE TECOH - 286265	IVEY	Sí	\$ 81,192.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611814	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 286382	IVEY	Sí	\$ 113,774.19	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611822	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HOLACTUN MUNICIPIO DE SEYE - 286449	IVEY	Sí	\$ 18,962.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611847	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHACABAL DEL MUNICIPIO DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO - 286641	IVEY	Sí	\$ 37,924.73	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611849	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE X CUYUM MUNICIPIO DE CONKAL - 286672	IVEY	Sí	\$ 124,565.06	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611856	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Sí	\$ 18,962.50	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	DE SAN PEDRO CAMARA MUNICIPIO DE MOTUL - 286688						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611859	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE X KANCHAKAN MUNICIPIO DE TECOH - 286698	IVEY	Sí	\$ 606,797.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611875	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH MUNICIPIO DE ACANCEH - 286807	IVEY	Sí	\$ 222,100.67	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611876	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE POPOLA MUNICIPIO DE YAXCABA - 286812	IVEY	Sí	\$ 75,850.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611889	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHECHMIL MUNICIPIO DE CHEMAX - 286893	IVEY	Sí	\$ 322,361.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 611913	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO MUNICIPIO DE TEMOZON - 287014	IVEY	Sí	\$ 284,436.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611941	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KAMPEPEN MUNICIPIO DE HOMÚN - 287151	IVEY	Sí	\$ 16,238.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611948	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB MUNICIPIO DE CHAPAB - 287182	IVEY	Sí	\$ 417,173.00	\$ 472,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672045	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PANABA - 286458	IVEY	Sí	\$ 132,737.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672070	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Sí	\$ 151,699.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	DE CITINCABCHEN MUNICIPIO DE CHAPAB - 287258						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672075	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL MUNICIPIO DE HOMUN - 287288	IVEY	Sí	\$ 162,384.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672080	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CITINCABCHEN MUNICIPIO DE CHAPAB - 287326	IVEY	Sí	\$ 194,861.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672131	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANEK MUNICIPIO DE TEKAX - 287771	IVEY	Sí	\$ 113,669.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672132	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO MUNICIPIO DE DZEMUL - 287775	IVEY	Sí	\$ 18,962.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672133	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Sí	\$ 312,508.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	DE CANEK MUNICIPIO DE TEKAX - 287780						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672151	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL MUNICIPIO DE DZEMUL - 287840	IVEY	Sí	\$ 929,158.00	\$ 787,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672161	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KINIL MUNICIPIO DE TEKAX - 287878	IVEY	Sí	\$ 375,010.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672181	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XUL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 287958	IVEY	Sí	\$ 208,586.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672207	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HOCTUN MUNICIPIO DE HOCTUN - 288071	IVEY	Sí	\$ 1,014,186.00	\$ 1,575,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no

							coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672210	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KOOPCHÉN MUNICIPIO DE VALLADOLID - 288077	IVEY	Sí	\$ 56,887.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672212	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAAXHOM MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 288084	IVEY	Sí	\$ 208,586.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672256	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE TEKAX - 288251	IVEY	Sí	\$ 156,254.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672274	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DZULA MUNICIPIO DE TEKAX - 288333	IVEY	Sí	\$ 125,003.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672323	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Sí	\$ 94,812.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	DE SAN ISIDRO OCHIL MUNICIPIO DE HOMÚN - 288666						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672336	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SACALUM MUNICIPIO DE SACALUM - 288751	IVEY	Sí	\$ 1,071,074.00	\$ 1,102,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672353	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOH MUNICIPIO DE TIXPEHUAL - 288919	IVEY	Sí	\$ 16,238.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672385	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KILINCHE MUNICIPIO DE TIXPEHUAL - 289206	IVEY	Sí	\$ 129,907.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672402	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CAMPRESTE FLAMBOYANES MUNICIPIO DE PROGRESO - 289547	IVEY	Sí	\$ 151,699.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 672450	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON MUNICIPIO DE UCU - 289901	IVEY	Sí	\$ 311,199.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672456	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHA MUNICIPIO DE MOCOCHA - 289932	IVEY	Sí	\$ 229,162.00	\$ 333,750.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672509	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXPEHUAL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL - 290562	IVEY	Sí	\$ 35,189.99	\$ 1,125,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672525	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DZULA MUNICIPIO DE TEKAX - 291146	IVEY	Sí	\$ 48,715.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 672548	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE PETO - 291282	IVEY	Sí	\$ 18,962.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 696496	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 287229	IVEY	Sí	\$ 331,540.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611532	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 284029	IVEY	Sí	\$ 75,850.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611598	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOCHE DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 284506	IVEY	Sí	\$ 292,291.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611602	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH MUNICIPIO DE TICUL - 284522	IVEY	Sí	\$ 243,576.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611648	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285114	IVEY	Sí	\$ 132,737.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611655	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285147	IVEY	Sí	\$ 56,887.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611667	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ALAMO DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285221	IVEY	Sí	\$ 16,238.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611688	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR PISTE AKAL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 285396	IVEY	Sí	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611717	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Sí	\$ 122,954.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	DE SAN ARTURO MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285633						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611742	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285788	IVEY	Sí	\$ 398,210.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611749	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB MUNICIPIO DE TZUCACAB - 285839	IVEY	Sí	\$ 910,195.00	\$ 1,575,000.00	104.16666 67	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611754	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIQUILA DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285891	IVEY	Sí	\$ 16,238.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611756	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 285900	IVEY	Sí	\$ 1,733,550.0 0	\$ 1,575,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no

							coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611769	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285978	IVEY	Sí	\$ 436,135.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611777	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHINKILA MUNICIPIO DE TECOH - 286078	IVEY	Sí	\$ 189,624.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611778	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKÚ MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 286084	IVEY	Sí	\$ 208,586.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611779	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ITZINCAB MUNICIPIO DE TECOH - 286093	IVEY	Sí	\$ 56,887.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611785	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA	IVEY	Sí	\$ 113,669.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE LEPAN - 286129						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611786	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA MUNICIPIO DE MAMA - 286141	IVEY	Sí	\$ 324,768.00	\$ 375,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611791	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OXTAPACAB DEL MUNICIPIO DE TECOH - 286176	IVEY	Sí	\$ 293,615.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611795	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TZUCTUK MUNICIPIO DE TIZIMIN - 286228	IVEY	Sí	\$ 81,192.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611797	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ MUNICIPIO DE TECOH - 286263	IVEY	Sí	\$ 61,602.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 611862	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SEYE MUNICIPIO DE SEYE - 286712	IVEY	Sí	\$ 743,615.00	\$ 937,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611867	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIMUL MUNICIPIO DE MOTUL - 286746	IVEY	Sí	\$ 56,887.24	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611903	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DE PEON MUNICIPIO DE TECOH - 286966	IVEY	Sí	\$ 64,954.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611926	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAHZIBICHÉN MUNICIPIO DE YAXCABA - 287082	IVEY	Sí	\$ 75,850.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611931	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Sí	\$ 824,562.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	DE EKPEDZ MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 287114						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611935	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP MUNICIPIO DE YAXCABA - 287123	IVEY	Sí	\$ 398,210.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611936	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH MUNICIPIO DE YAXCABA - 287133	IVEY	Sí	\$ 167,456.84	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611939	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN MUNICIPIO DE CHEMAX - 287147	IVEY	Sí	\$ 360,286.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611940	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN MUNICIPIO DE CHEMAX - 287148	IVEY	Sí	\$ 474,060.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611943	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Sí	\$ 322,361.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE CHEMAX - 287153						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611957	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL MUNICIPIO DE DZEMUL - 287226	IVEY	Sí	\$ 438,437.00	\$ 562,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672067	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POLABÁN MUNICIPIO DE HOMÚN - 287234	IVEY	Sí	\$ 48,715.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672083	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TIPCEH MUNICIPIO DE MUNA - 287334	IVEY	Sí	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672084	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XTOHBIL MUNICIPIO DE TIXCALCALCUPUL - 287336	IVEY	Sí	\$ 397,606.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 672144	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 287806	IVEY	Sí	\$ 265,474.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672185	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PENKUYUT MUNICIPIO DE TEKAX - 287981	IVEY	Sí	\$ 593,765.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672186	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 287984	IVEY	Sí	\$ 129,907.00	\$ 318,750.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672214	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH MUNICIPIO DE TEKAX - 288107	IVEY	Sí	\$ 171,879.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672242	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Sí	\$ 350,502.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	DE TESOCO MUNICIPIO DE VALLADOLID - 288204						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672244	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH MUNICIPIO DE IZAMAL - 288209	IVEY	Sí	\$ 16,238.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672265	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE TEKAX - 288286	IVEY	Sí	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672268	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY MUNICIPIO DE VALLADOLID - 288300	IVEY	Sí	\$ 530,343.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672275	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN HILI MUNICIPIO DE TEKAX - 288336	IVEY	Sí	\$ 93,752.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 672278	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 288375	IVEY	Sí	\$ 1,412,741.0 0	\$ 1,875,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672290	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XTOKIL MUNICIPIO DE TEKAX - 288437	IVEY	Sí	\$ 15,625.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672333	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZAN MUNICIPIO DE DZAN - 288738	IVEY	Sí	\$ 1,657,700.0 0	\$ 1,260,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672407	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD PROGRESO MUNICIPIO DE PROGRESO - 289578	IVEY	Sí	\$ 886,220.28	\$ 1,575,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal

YUC190401 672442	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UCU MUNICIPIO DE UCU - 289834	IVEY	Sí	\$ 406,953.00	\$ 793,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672527	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TICUM MUNICIPIO DE TEKAX - 291157	IVEY	Sí	\$ 125,003.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672528	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XAYA MUNICIPIO DE TEKAX - 291163	IVEY	Sí	\$ 227,338.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672542	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHAN CALOTMUL MUNICIPIO DE PETO - 291235	IVEY	Sí	\$ 18,962.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672553	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Sí	\$ 113,774.19	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	DE KAMBUL MUNICIPIO DE PETO - 291310						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672554	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL MUNICIPIO DE PETO - 291312	IVEY	Si	\$ 436,135.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672565	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATUN MUNICIPIO DE PETO - 291374	IVEY	Si	\$ 652,693.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 578220	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XTEPEN MUNICIPIO DE UMAN - 159082	JAPAY	Si	\$ 866,650.17	\$ 866,650.16	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611483	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ABALA MUNICIPIO DE MUCUYCHE - 283219	IVEY	Si	\$ 81,191.92	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 611484	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PEBA MUNICIPIO DE ABALA - 283221	IVEY	Si	\$ 81,192.01	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611508	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KUNCHE MUNICIPIO DE ESPITA - 283710	IVEY	Si	\$ 303,398.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611549	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLIN MUNICIPIO DE TICUL - 284159	IVEY	Si	\$ 986,045.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611579	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TICUL DE MUNICIPIO DE TICUL - 284356	IVEY	Si	\$ 3,147,758.0 0	\$ 3,937,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611584	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 549,910.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	DE TEXAN DE PALOMEQUE MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 284391						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611589	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CAXAYTUK MUNICIPIO DE TZUCACAB - 284453	IVEY	Si	\$ 236,728.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611592	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KUNCHE MUNICIPIO DE ESPITA - 284463	IVEY	Si	\$ 243,576.00	\$ 375,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611635	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATAN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285040	IVEY	Si	\$ 151,699.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611646	CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHENCHELA MUNICIPIO DE ESPITA - 285108	IVEY	Si	\$ 16,238.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 611659	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO DE PANABA - 285171	IVEY	Si	\$ 1,023,970.0 0	\$ 1,968,750.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611670	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285241	IVEY	Si	\$ 189,624.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611689	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO MUNICIPIO DE PANABA - 285397	IVEY	Si	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611712	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ACTUNCOH MUNICIPIO DE TEMOZON - 285571	IVEY	Si	\$ 151,699.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611713	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR PISTE AKAL	IVEY	Si	\$ 113,774.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	MUNICIPIO DE TZUCACAB - 285586						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611723	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TZUCKUK MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285669	IVEY	Si	\$ 145,626.45	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611731	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285711	IVEY	Si	\$ 37,925.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611734	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS - 285746	IVEY	Si	\$ 304,170.00	\$ 157,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611748	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO KANCABDZONOT MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285837	IVEY	Si	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 611751	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO KILÓMETRO CATORCE MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 285852	IVEY	Si	\$ 178,622.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611753	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB MUNICIPIO DE TZUCACAB - 285883	IVEY	Si	\$ 974,304.00	\$ 1,406,250.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georeferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611767	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 285972	IVEY	Si	\$ 418,847.00	\$ 937,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georeferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611789	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ MUNICIPIO DE TECOH - 286161	IVEY	Si	\$ 113,774.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 611792	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM MUNICIPIO DE TEMOZON - 286189	IVEY	Si	\$ 919,374.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611835	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH MUNICIPIO DE MOTUL - 286546	IVEY	Si	\$ 56,887.11	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611842	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH MUNICIPIO DE CALOTMUL - 286590	IVEY	Si	\$ 170,662.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611848	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KINI MUNICIPIO DE MOTUL - 286662	IVEY	Si	\$ 56,887.17	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611852	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DE PEON MUNICIPIO DE TECOH - 286677	IVEY	Si	\$ 64,954.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611853	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION MUNICIPIO DE YAXCABA - 286681	IVEY	Si	\$ 436,135.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611868	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 286748	IVEY	Si	\$ 925,588.89	\$ 1,875,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611884	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPICH CARRILLO DE LA LOCALIDAD DE ACANCEH - 286864	IVEY	Si	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611892	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO MUNICIPIO DE CALOTMUL - 286921	IVEY	Si	\$ 64,953.92	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 611898	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SACCHICH MUNICIPIO DE ACANCEH - 286934	IVEY	Si	\$ 51,439.06	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611900	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ABALA MUNICIPIO DE ABALA - 286951	IVEY	Si	\$ 162,383.92	\$ 1,875,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611916	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 287024	IVEY	Si	\$ 449,649.50	\$ 1,055,250.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611955	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE POOP MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 287211	IVEY	Si	\$ 227,549.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 668130	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 281488	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 22,200.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668528	CINCO OBRA DE UNO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CONKAL YUCATAN - 282498	Municipio de Conkal	Si	\$ 163,690.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672091	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNABCHEN MUNICIPIO DE CHAPAB - 287386	IVEY	Si	\$ 16,238.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672094	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO YAXCHE MUNICIPIO DE TEKAX - 287394	IVEY	Si	\$ 46,876.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672098	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS MUNICIPIO D ETEKAX - 287413	IVEY	Si	\$ 15,625.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672125	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BOMBAHALTUN MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 287718	IVEY	Si	\$ 75,850.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672128	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE TEKAX - 287756	IVEY	Si	\$ 218,756.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672137	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 287788	IVEY	Si	\$ 4,177,283.00	\$ 5,782,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672146	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHAN DZINUP MUNICIPIO DE TEKAX - 287820	IVEY	Si	\$ 162,384.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 672153	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XKOBENHALTUN MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 287848	IVEY	Si	\$ 94,812.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672164	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POTOIT IMICIPIO DE OXKUTZCAB - 287888	IVEY	Si	\$ 321,757.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672174	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KANTEMU MUNICIPIO DE TEKAX - 287939	IVEY	Si	\$ 140,629.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672201	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHEN MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 288033	IVEY	Si	\$ 491,814.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672216	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE TEKAX - 288114	IVEY	Si	\$ 15,827.89	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672217	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID MUNICIPIO DE VALLADOLID - 288116	IVEY	Si	\$ 1,040,059. 42	\$ 6,300,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672229	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SEGUNDO MUNICIPIO DE TEKAX - 288160	IVEY	Si	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672232	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA MUNICIPIO DE TEKAX - 288169	IVEY	Si	\$ 16,238.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672281	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KAMPEPEN MUNICIPIO DE HOMÚN - 288391	IVEY	Si	\$ 18,962.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 672314	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MANI MUNICIPIO DE MANI - 288604	IVEY	Si	\$ 1,289,443.0 0	\$ 1,575,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672322	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL - 288649	IVEY	Si	\$ 720,571.00	\$ 630,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672538	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL CHICO MUNICIPIO DE TEKAX - 291220	IVEY	Si	\$ 312,508.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672544	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YALCOBA NUEVO MUNICIPIO DE TEKAX - 291245	IVEY	Si	\$ 15,373.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 611486	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON MUNICIPIO DE TEMOZON - 283273	IVEY	Si	\$ 1,327,368.0 0	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611509	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH MUNICIPIO DE ABALA - 283712	IVEY	Si	\$ 357,244.55	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611547	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 284139	IVEY	Si	\$ 1,445,218.0 0	\$ 3,131,250.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611639	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZONOT MEZO MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285074	IVEY	Si	\$ 75,850.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611640	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 151,699.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	DE DZONOT BOX MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285075						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611660	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO UNO TIZIMIN - 285173	IVEY	Si	\$ 122,954.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611692	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285416	IVEY	Si	\$ 113,669.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611693	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KABICHEN EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285419	IVEY	Si	\$ 56,887.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611715	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO UNO DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN - 285613	IVEY	Si	\$ 194,861.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611736	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 94,812.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	DE TIGRE GRANDE MUNICIPIO DE TZUCACAB - 285757						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611758	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS - 285914	IVEY	Si	\$ 109,122.00	\$ 187,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611772	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YAXHA MUNICIPIO DE MUNA - 286049	IVEY	Si	\$ 37,925.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611800	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 286274	IVEY	Si	\$ 389,722.08	\$ 618,750.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611819	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO MUNICIPIO DE TECOH - 286415	IVEY	Si	\$ 16,238.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611829	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH MUNICIPIO DE MOTUL - 286485	IVEY	Si	\$ 75,849.13	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611871	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CIBCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 286774	IVEY	Si	\$ 18,962.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611909	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEPICH CARRILLO DE LA LOCALIDAD DE ACANCEH - 286994	IVEY	Si	\$ 35,200.76	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611915	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB MUNICIPIO DE CHAPAB - 287023	IVEY	Si	\$ 276,053.00	\$ 562,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal

YUC190401 611919	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HOTECH MUNICIPIO DE CHEMAX - 287043	IVEY	Si	\$ 18,962.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611952	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 287197	IVEY	Si	\$ 455,098.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611958	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 287229	IVEY	Si	\$ 331,540.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668376	CUATRO OBRA DE UNO CONSTRUCCIO DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN CONKAL - 282127	IVEY	Si	\$ 21,177.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672127	ONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE TEKAX - 287745	IVEY	Si	\$ 64,954.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672150	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KANCAB MUNICIPIO DE TEKAX - 287834	IVEY	Si	\$ 473,146.10	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672220	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA MUNICIPIO DE IZAMAL - 288136	IVEY	Si	\$ 97,430.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672238	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 288199	IVEY	Si	\$ 187,505.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672250	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE VALLADOLID - 288227	IVEY	Si	\$ 37,925.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672251	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	IVEY	Si	\$ 146,146.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	MANZANILLA MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 288232						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672258	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ORIENTE MUNICIPIO DE HOCTUN - 288267	IVEY	Si	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672267	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN MUNICIPIO DE HOMÚN - 288297	IVEY	Si	\$ 1,448,561.1 0	\$ 1,260,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672279	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XTOKIL MUNICIPIO DE TEKAX - 288378	IVEY	Si	\$ 16,238.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672308	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE POLABÁN MUNICIPIO DE HOMÚN - 288582	IVEY	Si	\$ -	No disponible	0	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 672349	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC MUNICIPIO DE SACALUM - 288857	IVEY	Si	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672462	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHA MUNICIPIO DE MOCOCHA - 289965	IVEY	Si	\$ 239,384.00	\$ 529,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672530	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PETO MUNICIPIO DE PETO - 291171	IVEY	Si	\$ 3,096,959. 44	\$ 6,940,479.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611569	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SISAL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 284271	IVEY	Si	\$ 229,269.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 611590	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH MUNICIPIO DE TICUL - 284455	IVEY	Si	\$ 606,797.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611605	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NOHBEC MUNICIPIO DE TZUCACAB - 284559	IVEY	Si	\$ 94,812.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611609	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SACBECAN MUNICIPIO DE TZUCACAB - 284578	IVEY	Si	\$ 81,192.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611649	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL - 285120	IVEY	Si	\$ 811,920.00	\$ 937,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611654	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 132,737.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	DEL EDÉN MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 285142						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611657	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHENCHE DE LAS TORRES MUNICIPIO DE TEMAX - 285161	IVEY	Si	\$ 16,238.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611674	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KALAX YOKDZONOT MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285277	IVEY	Si	\$ 132,737.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611680	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NACUCHE MUNICIPIO DE ESPITA - 285329	IVEY	Si	\$ 94,079.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611687	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CELESTUN MUNICIPIO DE CELESTUN - 285382	IVEY	Si	\$ 872,976.00	\$ 750,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal

YUC190401 611690	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 285404	IVEY	Si	\$ 243,576.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611691	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285407	IVEY	Si	\$ 75,850.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611722	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEYA MUNICIPIO DE TEYA - 285664	IVEY	Si	\$ 379,248.00	\$ 315,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611743	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL KILOMETRO ONCE MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285810	IVEY	Si	\$ 129,907.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611750	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 464,277.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	DE SUKOPO MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285846						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611773	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XMAKULAN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 286064	IVEY	Si	\$ 94,812.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611776	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUNUKU EN EL MUNICIPIO DE TEMOZON - 286075	IVEY	Si	\$ 815,383.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611784	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TZUCKUK MUNICIPIO DE TIZIMIN - 286116	IVEY	Si	\$ 246,511.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611801	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO MUNICIPIO DE TECOH - 286275	IVEY	Si	\$ 265,474.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611820	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 75,850.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	DE HUECHEN BALAM MUNICIPIO DE YXCABA - 286430						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611836	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KOPTÉ MUNICIPIO DE MOTUL - 286561	IVEY	Si	\$ 56,887.19	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611840	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO MUNICIPIO DE SEYE - 286584	IVEY	Si	\$ 37,925.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611874	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK MUNICIPIO DE TAHMEK - 286806	IVEY	Si	\$ 373,483.00	\$ 431,250.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611886	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XKANCHECHEN MUNICIPIO DE TEMOZON - 286869	IVEY	Si	\$ 37,925.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 611893	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA MUNICIPIO DE MUNA - 286923	IVEY	Si	\$ 584,582.00	\$ 750,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611897	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHULUTAN MUNICIPIO DE CHEMAX - 286932	IVEY	Si	\$ 398,210.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611905	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XUCH MUNICIPIO DE TEMOZON - 286972	IVEY	Si	\$ 189,624.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611908	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE YAXCABA - 286992	IVEY	Si	\$ 265,474.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611910	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA	IVEY	Si	\$ 665,774.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	LOCALIDAD DE HOMUN MUNICIPIO DE HOMUN - 287002						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611921	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MUCEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 287051	IVEY	Si	\$ 758,496.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611944	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TICOPO MUNICIPIO DE ACANCEH - 287155	IVEY	Si	\$ 111,050.11	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611946	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAHAS MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 287173	IVEY	Si	\$ 360,286.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611954	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SACAPUC MUNICIPIO DE MOTUL - 287203	IVEY	Si	\$ 18,962.40	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 657152	CONSTRUCCION DE VEINTE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 266588	Ayuntami ento de Espita	Si	\$ 436,879.28	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672064	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO MUNICIPIO DE TEKAX - 287223	IVEY	Si	\$ 15,625.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672071	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 287260	IVEY	Si	\$ 1,033,149.0 0	\$ 2,630,250.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672073	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO MUNICIPIO DE DZEMUL - 287275	IVEY	Si	\$ 48,715.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672090	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 885,941.27	\$ 3,150,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el

	DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA - 287384						avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672130	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN MUNICIPIO DE TEKAX - 287760	IVEY	Si	\$ 296,883.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672134	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACMULTUN MUNICIPIO DE TEKAX - 287782	IVEY	Si	\$ 81,192.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672135	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE KUNCHE MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 287785	IVEY	Si	\$ 37,925.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672140	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO DEL MUNICIPIO DE PANABA - 287795	IVEY	Si	\$ 151,095.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 672155	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANCAB MUNICIPIO DE TEKAX - 287858	IVEY	Si	\$ 714,490.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672168	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINIL MUNICIPIO DE TEKAX - 287914	IVEY	Si	\$ 64,954.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672176	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YALCOBA MUNICIPIO DE VALLADOLID - 287948	IVEY	Si	\$ 615,976.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 672198	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 288022	IVEY	Si	\$ 208,586.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672222	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 398,210.00	\$ 787,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el

	DE DZIDZANTUN MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 288138						avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672228	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH MUNICIPIO DE VALLADOLID - 288156	IVEY	Si	\$ 293,615.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672235	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CUAUHEMOC DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 288183	IVEY	Si	\$ 265,473.94	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672326	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC MUNICIPIO DE SACALUM - 288682	IVEY	Si	\$ 94,812.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672350	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE POZO NUEVE MUNICIPIO DE MANI - 288878	IVEY	Si	\$ 75,850.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 672388	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAHE MUNICIPIO DE TIXPEHUAL - 289225	IVEY	Si	\$ 357,245.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672406	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO MUNICIPIO DE PROGRESO - 289574	IVEY	Si	\$ 304,170.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672424	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE UCU MUNICIPIO DE UCU - 289718	IVEY	Si	\$ 412,757.00	\$ 534,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672533	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO MUNICIPIO DE PETO - 291187	IVEY	Si	\$ 2,468,237. 00	\$ 3,562,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal

YUC190401 672545	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL MUNICIPIO DE PETO - 291258	IVEY	Si	\$ 37,925.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672560	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS MUNICIPIO DE PETO - 291352	IVEY	Si	\$ 132,737.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611481	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANICAB MUNICIPIO DE ACANCEH - 283212	IVEY	Si	\$ 94,812.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611539	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 284091	IVEY	Si	\$ 1,706,616.00	\$ 2,362,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611576	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 790,842.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	DE SISAL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 284305						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611594	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EK BALAM MUNICIPIO DE TZUCACAB - 284476	IVEY	Si	\$ 48,715.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611632	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285025	IVEY	Si	\$ 1,953,127.00	\$ 9,450,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611641	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285076	IVEY	Si	\$ 1,346,330.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611676	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHENCHE DE LAS TORRES MUNICIPIO DE TEMAX - 285289	IVEY	Si	\$ 236,728.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 611694	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285422	IVEY	Si	\$ 265,474.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611707	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285534	IVEY	Si	\$ 265,474.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611729	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO KILÓMETRO CATORCE MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 285700	IVEY	Si	\$ 113,774.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611737	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEYA MUNICIPIO DE TEYA - 285761	IVEY	Si	\$ 324,768.00	\$ 375,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611746	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 606,797.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	DE SANTA MARIA DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN - 285831						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611755	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 285897	IVEY	Si	\$ 1,327,368.0 0	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611762	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CONKAL MUNICIPIO DE CONKAL - 285932	IVEY	Si	\$ 544,801.61	\$ 630,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611764	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEZOCO NUEVO MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285958	IVEY	Si	\$ 265,474.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611765	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUAREZ MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285966	IVEY	Si	\$ 189,624.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 611780	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL MUNICIPIO DE TECOH - 286099	IVEY	Si	\$ 151,699.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611804	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XKANCHAKÁN MUNICIPIO DE TECOH - 286299	IVEY	Si	\$ 48,715.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611812	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BASILIO MUNICIPIO DE TEMOZON - 286366	IVEY	Si	\$ 18,962.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611825	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH MUNICIPIO DE CALOTMUL - 286468	IVEY	Si	\$ 81,192.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611833	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO MUNICIPIO DE SEYE - 286512	IVEY	Si	\$ 64,954.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611851	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KANCABZONOT DE MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 286675	IVEY	Si	\$ 541,328.52	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611855	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TIPCEH MUNICIPIO DE MUNA - 286685	IVEY	Si	\$ 113,774.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611872	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANICAB MUNICIPIO DE ACANCEH - 286775	IVEY	Si	\$ 94,812.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611890	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK MUNICIPIO DE TAHMEK - 286897	IVEY	Si	\$ 881,450.00	\$ 708,750.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal

YUC190401 611891	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE YAXCABA - 286898	IVEY	Si	\$ 166,360.37	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611902	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 286958	IVEY	Si	\$ 108,326.44	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611906	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CAROLINA MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 286987	IVEY	Si	\$ 132,737.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611922	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICOPO MUNICIPIO DE ACANCEH - 287052	IVEY	Si	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611932	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PABALAM DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 287119	IVEY	Si	\$ 37,925.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611942	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TINUNCAH MUNICIPIO DE YAXCABA - 287152	IVEY	Si	\$ 37,925.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672077	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 287309	IVEY	Si	\$ 296,883.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672088	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XLAPAK MUNICIPIO DE YAXCABA - 287377	IVEY	Si	\$ 37,925.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672093	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEABO MUNICIPIO DE TEABO - 287388	IVEY	Si	\$ 1,137,744.0 0	\$ 945,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal

YUC190401 672100	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR MUNICIPIO DE TEKAX - 287426	IVEY	Si	\$ 62,502.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672142	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHAN DZINUP MUNICIPIO DE TEKAX - 287801	IVEY	Si	\$ 203,130.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672156	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTEMÓ MUNICIPIO DE TEKAX - 287862	IVEY	Si	\$ 97,430.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672175	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT MUNICIPIO DE VALLADOLID - 287943	IVEY	Si	\$ 37,925.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672188	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM MUNICIPIO DE IZAMAL - 287992	IVEY	Si	\$ 48,715.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672192	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EBTÚN MUNICIPIO DE VALLADOLID - 288006	IVEY	Si	\$ 227,549.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672208	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUAUHEMOC MUNICIPIO DE IZAMAL - 288075	IVEY	Si	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672219	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NOHSUYTÚN MUNICIPIO DE VALLADOLID - 288124	IVEY	Si	\$ 293,615.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672224	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA MUNICIPIO DE TEKAX - 288141	IVEY	Si	\$ 15,625.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 672248	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XOCEN MUNICIPIO DE VALLADOLID - 288222	IVEY	Si	\$ 1,948,899.0 0	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672266	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XANABA MUNICIPIO DE IZAMAL - 288290	IVEY	Si	\$ 16,238.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672272	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ORIENTE MUNICIPIO DE HOCTUN - 288330	IVEY	Si	\$ 966,478.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672294	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL - 288461	IVEY	Si	\$ 373,483.00	\$ 562,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672331	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA	IVEY	Si	\$ 970,953.00	\$ 1,312,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el

	LOCALIDAD DE MANI MUNICIPIO DE MANI - 288723						avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672351	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POZO NUEVE MUNICIPIO DE MANI - 288904	IVEY	Si	\$ 48,715.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672354	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SACALUM MUNICIPIO DE SACALUM - 288920	IVEY	Si	\$ 370,132.00	\$ 562,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672356	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 288938	IVEY	Si	\$ 663,684.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672387	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL MUNICIPIO DE MANI - 289212	IVEY	Si	\$ 146,146.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672404	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNÁ PUERTO MUNICIPIO DE PROGRESO - 289562	IVEY	Si	\$ 334,587.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672417	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XANABA MUNICIPIO DE IZAMAL - 289675	IVEY	Si	\$ 436,135.04	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672477	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAT MUNICIPIO DE MOCOCHA - 290043	IVEY	Si	\$ 172,756.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672483	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE T00 MUNICIPIO DE MOCOCHA - 290075	IVEY	Si	\$ 76,387.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 672526	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 291155	IVEY	Si	\$ 1,705,032.0 0	\$ 4,687,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672543	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 291238	IVEY	Si	\$ 3,234,458. 00	\$ 9,607,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672546	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL MUNICIPIO DE PETO - 291270	IVEY	Si	\$ 48,715.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672550	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL MUNICIPIO DE PETO - 291299	IVEY	Si	\$ 48,715.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 672556	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PETULILLO MUNICIPIO DE PETO - 291325	IVEY	Si	\$ 94,812.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672559	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL MUNICIPIO DE PETO - 291336	IVEY	Si	\$ 142,794.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681671	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC, SAN ANTONIO Y SACALUM, MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN - 291683	IVEY	Si	\$ 662,831.69	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611559	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 284207	IVEY	Si	\$ 18,962.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611580	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEXAN DE PALOMEQUE - 284361	IVEY	Si	\$ 1,071,734.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611582	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHON BUENA FE MUNICIPIO DE PANABÁ - 284384	IVEY	Si	\$ 259,814.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611597	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EK BALAM MUNICIPIO DE TZUCACAB - 284501	IVEY	Si	\$ 303,398.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611600	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHON BUENA FE DEL MUNICIPIO DE PANABA - 284517	IVEY	Si	\$ 559,089.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611634	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZONOT AKE MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285037	IVEY	Si	\$ 189,624.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611638	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 587,834.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	DE LOCHE DEL MUNICIPIO DE PANABA - 285068						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611651	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285130	IVEY	Si	\$ 208,586.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611653	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLIN MUNICIPIO DE TICUL - 285134	IVEY	Si	\$ 113,669.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611663	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHENCHELA MUNICIPIO DE ESPITA - 285187	IVEY	Si	\$ 208,586.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611697	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285456	IVEY	Si	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 611705	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATAN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285527	IVEY	Si	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611726	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MONTECRISTO MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285682	IVEY	Si	\$ 94,812.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611739	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 285773	IVEY	Si	\$ 1,646,263.0 0	\$ 1,875,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611740	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMA MUNICIPIO DE CUZAMA - 285774	IVEY	Si	\$ 974,304.00	\$ 1,125,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal

YUC190401 611757	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUCOPO MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285907	IVEY	Si	\$ 175,271.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611760	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEAPA MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285919	IVEY	Si	\$ 16,238.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611771	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO DE SUCILA - 286016	IVEY	Si	\$ 1,077,919.0 0	\$ 1,143,750.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611790	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 286174	IVEY	Si	\$ 833,742.00	\$ 2,630,250.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal

YUC190401 611796	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAMA MUNICIPIO DE MAMA - 286243	IVEY	Si	\$ 909,591.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611799	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KANTOYNA MUNICIPIO DE CONKAL - 286266	IVEY	Si	\$ 37,925.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611802	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LEPAN DEL MUNICIPIO DE TECOH - 286290	IVEY	Si	\$ 189,624.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611806	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN MUNICIPIO DE MOTUL - 286312	IVEY	Si	\$ 37,924.83	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611807	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL MUNICIPIO DE TECOH - 286318	IVEY	Si	\$ 94,079.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611810	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KANCABAL MUNICIPIO DE MOTUL - 286346	IVEY	Si	\$ 94,811.90	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611811	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOLACTUN MUNICIPIO DE SEYE - 286356	IVEY	Si	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611818	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MUNA MUNICIPIO DE MUNA - 286398	IVEY	Si	\$ 606,797.00	\$ 630,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico; el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611824	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHEN MUNICIPIO DE MOTUL - 286464	IVEY	Si	\$ 56,887.18	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 611837	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA MUNICIPIO DE TEMOZON - 286570	IVEY	Si	\$ 189,624.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611844	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HILI DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 286613	IVEY	Si	\$ -	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611879	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO MUNICIPIO DE CALOTMUL - 286838	IVEY	Si	\$ 208,586.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611901	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANICAB MUNICIPIO DE ACANCEH - 286957	IVEY	Si	\$ 132,631.41	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611914	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 287016	IVEY	Si	\$ 493,022.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611918	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL MUNICIPIO DE CHEMAX - 287040	IVEY	Si	\$ 265,474.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611923	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SIHUNCHEN MUNICIPIO DE ABALA - 287062	IVEY	Si	\$ 32,476.81	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611949	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE USPIBIL MUNICIPIO DE CHEMAX - 287193	IVEY	Si	\$ 587,834.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611950	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE X CATZIN MUNICIPIO DE CHEMAX - 287195	IVEY	Si	\$ 701,609.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611953	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 303,398.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	DE TIXCACALTUYUB MUNICIPIO DE YAXCABA - 287199						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 660482	CONSTRUCCION DE CUARENTA COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 271145	Ayuntamiento de Espita	Si	\$ 33,692.70	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672066	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BENCANCHEN MUNICIPIO DE TEKAX - 287228	IVEY	Si	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672166	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XOHUAYAN MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 287902	IVEY	Si	\$ 132,737.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672184	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP MUNICIPIO DE VALLADOLID - 287978	IVEY	Si	\$ 227,549.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 672191	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTUN MUNICIPIO DE HOCTUN - 288003	IVEY	Si	\$ 454,675.00	\$ 562,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672205	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH MUNICIPIO DE TEKAX - 288052	IVEY	Si	\$ 16,238.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672209	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE TEKAX - 288076	IVEY	Si	\$ 109,378.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672231	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ MUNICIPIO DE VALLADOLID - 288162	IVEY	Si	\$ 341,323.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672246	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 62,502.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	DE SAN FELIPE SEGUNDO MUNICIPIO DE TEKAX - 288216						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672259	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CINITUN MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 288268	IVEY	Si	\$ 122,954.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672340	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMCHEN MUNICIPIO DE KINCHIL - 288778	IVEY	Si	\$ 37,925.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672343	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SODZIL MUNICIPIO DE SACALUM - 288818	IVEY	Si	\$ 189,624.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672347	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAMCHEN MUNICIPIO DE KINCHIL - 288847	IVEY	Si	\$ 113,669.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672357	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	IVEY	Si	\$ 113,669.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	SODZIL MUNICIPIO DE SACALUM - 288940						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672366	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 289102	IVEY	Si	\$ 189,624.03	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672405	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MUNICIPIO DE PROGRESO - 289567	IVEY	Si	\$ 170,662.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672411	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 289648	IVEY	Si	\$ 2,787,472.98	\$ 3,780,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672447	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON DEL MUNICIPIO DE UCU - 289867	IVEY	Si	\$ 254,624.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 672489	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TOO MUNICIPIO DE MOCOCHA - 290110	IVEY	Si	\$ 124,879.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672520	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TEABO MUNICIPIO DE TEABO - 291097	IVEY	Si	\$ 1,194,939.0 0	\$ 1,312,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672529	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTUN MUNICIPIO DE TEKAX - 291166	IVEY	Si	\$ 109,378.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672534	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZONOTCHEL MUNICIPIO DE PETO - 291200	IVEY	Si	\$ 189,624.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672569	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA	IVEY	Si	\$ 81,192.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	LOCALIDAD DE PETULILLO MUNICIPIO DE PETO - 291389						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611506	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACAO MUNICIPIO DE ABALA - 283599	IVEY	Si	\$ 32,476.79	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611610	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL - 284598	IVEY	Si	\$ 2,078,515.0 0	\$ 2,812,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611612	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ DEL MUNICIPIO DE PANABÁ - 284614	IVEY	Si	\$ 435,086.00	\$ 1,218,750.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611633	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CENOTE AZUL DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285030	IVEY	Si	\$ 455,098.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611650	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285123	IVEY	Si	\$ 844,397.00	\$ 3,750,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611662	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL - 285183	IVEY	Si	\$ 1,896,240.00	\$ 1,575,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611677	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285299	IVEY	Si	\$ 417,173.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611695	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE POPOLNAH MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285438	IVEY	Si	\$ 170,662.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611698	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CAMARA MUNICIPIO DE TEMAX - 285462	IVEY	Si	\$ 94,812.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611703	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NACUCHE MUNICIPIO DE ESPITA - 285492	IVEY	Si	\$ 436,135.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611710	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POPOLNAH MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285548	IVEY	Si	\$ 519,629.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611745	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY MUNICIPIO DE TEMOZON - 285825	IVEY	Si	\$ 170,662.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611766	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 246,511.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	DE SAN LUIS TZUCKUK MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285971						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611774	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 286067	IVEY	Si	\$ 227,338.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611783	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUAREZ MUNICIPIO DE TIZIMIN - 286110	IVEY	Si	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611787	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PIXYA MUNICIPIO DE TECOH - 286143	IVEY	Si	\$ 455,098.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611788	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 286159	IVEY	Si	\$ 786,638.00	\$ 945,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal

YUC190401 611815	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE X CUYUM MUNICIPIO DE CONKAL - 286383	IVEY	Si	\$ 159,765.94	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611827	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 286472	IVEY	Si	\$ 56,887.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611830	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CONKAL MUNICIPIO DE CONKAL - 286486	IVEY	Si	\$ 228,110.39	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611863	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TANYA MUNICIPIO DE MOTUL - 286716	IVEY	Si	\$ 94,812.05	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611869	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON MUNICIPIO DE TEMOZON - 286751	IVEY	Si	\$ 1,327,368.00	\$ 3,685,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no

							coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611880	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHOYOB MUNICIPIO DE MUNA - 286851	IVEY	Si	\$ 61,602.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611885	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SEYE MUNICIPIO DE SEYE - 286865	IVEY	Si	\$ 891,233.00	\$ 787,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 611895	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XTUT MUNICIPIO DE TEMOZON - 286928	IVEY	Si	\$ 227,549.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611925	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOL BE MUNICIPIO DE CHEMAX - 287074	IVEY	Si	\$ 483,239.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 611927	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KUXEB MUNICIPIO DE CHEMAX - 287090	IVEY	Si	\$ 436,135.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611929	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DE PEÓN MUNICIPIO DE TECOH - 287105	IVEY	Si	\$ 94,812.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611930	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 287111	IVEY	Si	\$ 948,120.20	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 611933	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON MUNICIPIO DE ABALA - 287120	IVEY	Si	\$ 16,238.42	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672147	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHACMULTUN MUNICIPIO DE TEKAX - 287827	IVEY	Si	\$ 62,502.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672163	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BOLMAY MUNICIPIO DE VALLADOLID - 287887	IVEY	Si	\$ 701,005.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672177	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAC YAN MUNICIPIO DE TEKAX - 287949	IVEY	Si	\$ 78,127.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672189	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SACAMUCUY MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 287996	IVEY	Si	\$ 94,812.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672204	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAC YAN MUNICIPIO DE TEKAX - 288046	IVEY	Si	\$ 16,238.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672226	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 368,861.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	DE YAAXHAL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 288145						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672234	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XKAMPEPEN MUNICIPIO DE VALLADOLID - 288178	IVEY	Si	\$ 37,925.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672257	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE VALLADOLID - 288254	IVEY	Si	\$ 151,095.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672260	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN HILI MUNICIPIO DE TEKAX - 288270	IVEY	Si	\$ 64,954.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672262	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XUILUB MUNICIPIO DE VALLADOLID - 288282	IVEY	Si	\$ 1,230,140.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 672341	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZAN MUNICIPIO DE DZAN - 288780	IVEY	Si	\$ 649,536.00	\$ 750,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 672380	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL MUNICIPIO DE MANI - 289193	IVEY	Si	\$ 587,230.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672403	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHELEM MUNICIPIO DE PROGRESO - 289554	IVEY	Si	\$ 395,421.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672504	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECHOH MUNICIPIO DE TIXPEHUAL - 290529	IVEY	Si	\$ 178,622.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672531	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA	IVEY	Si	\$ 48,715.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	LOCALIDAD DE SUDZAL CHICO MUNICIPIO DE TEKAX - 291172						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672532	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YALCOBA NUEVO MUNICIPIO DE TEKAX - 291175	IVEY	Si	\$ 32,477.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672535	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONOTCHEL MUNICIPIO DE PETO - 291217	IVEY	Si	\$ 48,715.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672540	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUM MUNICIPIO DE TEKAX - 291227	IVEY	Si	\$ 16,238.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 672541	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTUN MUNICIPIO DE TEKAX - 291233	IVEY	Si	\$ 146,146.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 603280	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS A LA UP SAN ISIDRO LABRADOR DE LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC TRES MUNICIPIO DE AKIL - 151524	SEDER	Si	\$ 1,625,538.1 7	\$ 1,625,538.17	100	Se capturó la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, la georreferenciación y los montos reportados en el SRFT y la Cuenta Pública Estatal coinciden.
YUC190401 603334	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS A LA UP INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL - 152672	SEDER	Si	\$ 2,347,463. 50	\$ 2,347,463.50	100	Se capturó la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, la georreferenciación y los montos reportados en el SRFT y la Cuenta Pública Estatal coinciden.
YUC190401 603344	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS A LA UP PLAN CHAC NUMERO CUATRO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL - 152782	SEDER	Si	\$ 1,686,830.0 3	\$ 1,686,830.03	100	Se capturó la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, la georreferenciación y los montos reportados en el SRFT y la Cuenta Pública Estatal coinciden.
YUC190401 648131	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TOO MUNICIPIO DE MOCOCHA - 256700	IVEY	Si	\$ 8,118.86	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 652587	CONSTRUCCION DE CIEN PISOS - 283792	H ayuntami	Si	\$ 13,172.21	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

		ento de Tizimín					localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 654780	CONSTRUCCION DE CIEN PISOS - 287113	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 5,268.89	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 659541	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 269956	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 409,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 660313	CONSTRUCCION DE CUARENTA COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 270925	Ayuntami ento de Espita	Si	\$ 109,590.96	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 662051	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 273199	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 19,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 663228	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 274628	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 58,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 663595	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIO - 275012	Ayuntamiento de Espita	Si	\$ 309,557.47	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665409	CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 277974	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 115,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665806	CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 278428	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 184,800.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665816	CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 278440	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 300,300.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665891	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 278544	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 312,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 666867	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 279615	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 195,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667044	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 279859	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 214,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667946	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280917	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 88,800.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 668099	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 281397	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 254,100.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668149	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 281544	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 255,300.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668397	CUATRO OBRA DE DOS CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CONKAL - 282195	Municipio de Conkal	Si	\$ 232,947.00	\$ 375,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 668586	CINCO OBRA DE DOS CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CONKAL - 282653	Municipio de Conkal	Si	\$ 429,695.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668648	CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTAS COCINAS	H ayuntami	Si	\$ 99,900.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 282788	ento de Tizimín					se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668656	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 282803	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 111,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 680379	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC, SAN ANTONIO SODZIL Y SACALUM MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN. - 288860	IVEY	Si	\$ 138,579.61	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 680422	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC, SAN ANTONIO SODZIL Y SACALUM MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN. - 288941	IVEY	Si	\$ 161,676.20	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 680960	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 290163	IVEY	Si	\$ 443,230.12	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 680998	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE	IVEY	Si	\$ 312,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	MAMA ESTADO DE YUCATÁN - 290231						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681261	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TESOCO DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 290754	IVEY	Si	\$ 633,185.79	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681402	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YALCOBA DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 291031	IVEY	Si	\$ 506,548.64	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681468	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE MAMA ESTADO DE YUCATÁN - 291183	IVEY	Si	\$ 69,300.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681542	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 291381	IVEY	Si	\$ 235,662.01	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 681660	EQUIPAMIENTO DE 70 ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 291657	IVEY	Si	\$ 40,464.90	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681852	CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 292095	IVEY	Si	\$ 19,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683050	CONSTRUCCION DE CINCO SANITARIOS CON BIODEGESTOR - 294610	Municipio de Homún	Si	\$ 350,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683603	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 295725	IVEY	Si	\$ 67,509.33	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684401	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EK BALAM DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 297201	IVEY	Si	\$ 312,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684443	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 297287	IVEY	Si	\$ 97,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 696477	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT EN LA LOCALIDAD DE CHUCTEIL - 83728	JAPAY	Si	\$ 268,973.35	\$ 273,311.62	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 696486	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR - 85471	JAPAY	Si	\$ 167,795.19	\$ 170,501.57	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 577743	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE EUAN - 85397	JAPAY	Si	\$ 821,404.68	\$ 834,653.14	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no

							coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 650497	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHA MUNICIPIO DE MOCOCHA - 259676	IVEY	Si	\$ 18,014.19	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 654493	CONSTRUCCION DE CIEN PISOS - 286574	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 2,634.44	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 654590	CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS - 286759	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 7,903.33	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 654710	CONSTRUCCION DE CIEN PISOS - 286996	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 3,100.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 657274	CONSTRUCCION DE VEINTE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 266786	Ayuntami ento de Espita	Si	\$ 29,125.29	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 659946	CONSTRUCCION DE 40 COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 270472	Ayuntami ento de Espita	Si	\$ 182,651.59	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 660412	CONSTRUCCION DE CUARENTA COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 271053	Ayuntami ento de Espita	Si	\$ 31,586.82	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 662263	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 273462	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 58,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 662645	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 273939	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 117,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 662907	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 274240	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 565,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 663018	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 274382	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 234,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 663148	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 274525	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 214,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665876	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 278525	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 331,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667600	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS	H ayuntami	Si	\$ 66,600.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280449	ento de Tizimín					localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667981	CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 281000	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 415,800.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668159	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 281561	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 161,700.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668174	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 281591	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 92,400.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668209	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 281682	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 23,100.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 668947	CONSTRUCCION DE CIEN PISOS - 283592	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 5,268.89	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 680467	CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 289026	IVEY	Si	\$ 27,581.60	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681030	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NOHSUYTUN DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 290304	IVEY	Si	\$ 675,398.18	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681502	CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 291281	IVEY	Si	\$ 780,000.01	\$ 1,102,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 681560	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 214,238.69	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	DE POPOLA DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 291419						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681767	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TESOCO DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 291888	IVEY	Si	\$ 321,357.64	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681866	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE KAXAYTUK DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 292118	IVEY	Si	\$ 92,400.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 682464	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE MAMA ESTADO DE YUCATÁN - 293469	IVEY	Si	\$ 55,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683036	CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE HOMUN YUCATAN - 294586	Ayuntamiento de Homún	Si	\$ 145,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683360	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA	IVEY	Si	\$ 23,096.60	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 295191						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683415	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIADAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 295319	IVEY	Si	\$ 16,877.33	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683622	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB - 295781	IVEY	Si	\$ 33,748.01	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683829	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB YUCATAN - 296148	IVEY	Si	\$ 3,853.97	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683911	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 296308	IVEY	Si	\$ 19,502.13	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 683937	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 296347	IVEY	Si	\$ 175,520.02	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683956	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DEL ESCONDIDO DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 296383	IVEY	Si	\$ 55,038.60	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684062	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB YUCATAN - 296567	IVEY	Si	\$ 58,506.66	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 696478	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 85329	JAPAY	Si	\$ 2,888,007. 58	\$ 2,934,588.34	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 696484	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR	JAPAY	Si	\$ 302,031.36	\$ 306,902.83	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el

	EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN LA LOCALIDAD DE KIKIL - 85425						avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 696487	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DZITNUP - 85477	JAPAY	Si	\$ 941,406.72	\$ 956,590.70	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 696491	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA - 85556	JAPAY	Si	\$ 403,459.99	\$ 409,967.41	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 577733	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE XANABA - 83758	JAPAY	Si	\$ 1,162,874.5 6	\$ 1,181,630.61	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal

YUC190401 578221	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL - 159110	JAPAY	Si	\$ 1,315,593.7 9	\$ 1,315,593.79	100	Se capturó la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, la georreferenciación y los montos reportados en el SRFT y la Cuenta Pública Estatal coinciden.
YUC190401 654655	CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS - 286894	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 10,537.77	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 661091	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 271850	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 97,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 661629	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 272643	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 78,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 662992	CONSTRUCCION DE TRECE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMUN - 274347	Municipio de Homún	Si	\$ 910,000.00	\$ 1,031,250.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto

							reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 664400	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 276226	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 117,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 664519	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 276512	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 136,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665901	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 278572	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 253,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667360	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280186	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 22,200.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 667384	CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280223	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 55,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667570	CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280427	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 11,100.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667656	CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280516	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 122,100.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667858	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280716	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 11,100.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667886	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280785	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 11,100.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667912	CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280847	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 22,200.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668663	CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 282825	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 66,600.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668802	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 283235	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 111,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668884	CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS - 283429	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 2,634.44	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 679800	CONSTRUCCIÓN DE 200 CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE MOTUL YUCATAN - 287478	IVEY	Si	\$ 3,900,000. 00	\$ 3,150,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 680445	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC, SAN ANTONIO SODZIL Y SACALUM MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN. - 288978	IVEY	Si	\$ 46,193.20	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 680489	CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 289074	IVEY	Si	\$ 9,171.95	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681211	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 290651	IVEY	Si	\$ 633,185.79	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681271	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 696,504.37	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

	DE TIKUCH DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 290788						se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681452	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE MAMA ESTADO DE YUCATÁN - 291138	IVEY	Si	\$ 115,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681545	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCLAIDAD DE PLAN CHAC, SAN ANTONIO Y SACALUM, MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN - 291392	IVEY	Si	\$ 194,973.94	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 682424	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE MAMA ESTADO DE YUCATÁN - 293389	IVEY	Si	\$ 55,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683405	CONSTRUCCION DE 14 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TSZUCACAB YUCACATAN - 295301	IVEY	Si	\$ 323,352.41	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683509	CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS CON BIODIGESTOR	IVEY	Si	\$ 69,289.80	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 295532						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683653	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 295837	IVEY	Si	\$ 19,653.14	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683786	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KAXAYTUK DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 296064	IVEY	Si	\$ 82,557.90	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684076	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 296599	IVEY	Si	\$ 117,013.34	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 696485	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA LOCALIDAD DE SAN ARTURO - 85443	JAPAY	Si	\$ 302,031.36	\$ 306,902.83	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal

YUC190401 577740	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD KAXATAH - 85291	JAPAY	Si	\$ 3,023,528.1 5	\$ 3,072,294.73	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 577742	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE KINI - 85322	JAPAY	Si	\$ 2,978,579.0 3	\$ 3,026,620.62	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 654599	CONSTRUCCION DE CIEN PISOS - 286769	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 2,634.44	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 659719	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 270221	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 117,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 660379	CONSTRUCCION DE CUARENTA COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 271010	Ayuntami ento de Espita	Si	\$ 194,828.36	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 661320	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 272238	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 1,443,000. 00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 661866	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 272948	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 234,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 662230	CONSTRUCCION DE 600 CUARTOS DORMITORIOS - 273420	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 429,000.0 0	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 664423	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 276262	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 234,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 664429	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 276279	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 97,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 664468	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 276358	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 195,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665007	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 277529	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 69,300.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665278	CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 277836	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 231,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 665445	CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 278006	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 207,900.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 666930	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 279702	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 409,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667097	CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 279916	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 33,300.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667805	CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280666	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 33,300.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667943	CONSTRUCCIÓN DE RECIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280911	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 88,800.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668101	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 281402	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 11,100.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668177	CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 281596	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 44,400.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668641	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 282768	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 33,300.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 680266	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC, SAN ANTONIO SODZIL Y SACALUM MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN. - 288592	IVEY	Si	\$ 346,449.01	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 680459	CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD	IVEY	Si	\$ 192,615.59	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 289008						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 680483	CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 289062	IVEY	Si	\$ 9,172.33	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681233	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 290700	IVEY	Si	\$ 168,849.54	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681373	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XUILUB DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 290983	IVEY	Si	\$ 633,185.79	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681687	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELEUTERIA DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 291719	IVEY	Si	\$ 96,407.18	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 681715	EQUIPAMIENTO DE 70 ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 291795	IVEY	Si	\$ 5,780.70	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681718	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 291801	IVEY	Si	\$ 417,764.95	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681756	CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 291865	IVEY	Si	\$ 19,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681926	CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 292292	IVEY	Si	\$ 58,499.99	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 682916	CONSTRUCCIN DE 5 SANITARIOS CONN BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAC BECAN DEL MUNICIPI DE TZUCACAB - 294374	IVEY	Si	\$ 115,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683058	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ Y NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HOMUN - 294622	Municipio de Homún	Si	\$ 1,353,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683436	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 295367	IVEY	Si	\$ 118,141.33	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683484	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 295477	IVEY	Si	\$ 25,316.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683945	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB YUCATAN - 296362	IVEY	Si	\$ 7,707.96	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 684014	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB YUCATAN - 296487	IVEY	Si	\$ 117,013.34	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684031	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAC BECAN DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 296510	IVEY	Si	\$ 18,346.20	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684218	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, YUCATAN. - 296857	H. Ayuntami ento de Dzán	Si	\$ 92,400.02	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684420	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ESCONDIDO DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 297243	IVEY	Si	\$ 117,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684426	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, YUCATAN. - 297251	H. Ayuntami ento de Dzán	Si	\$ 207,900.03	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684480	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIGRE GRANDE DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 297370	IVEY	Si	\$ 97,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 696479	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA LOCALIDAD DE XOY - 85345	JAPAY	Si	\$ 686,086.28	\$ 697,152.18	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 696483	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN LA LOCALIDAD DE CHAN SAN ANTONIO - 85411	JAPAY	Si	\$ 1,118,009.12	\$ 1,136,041.53	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 696488	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE EBTUN - 85491	JAPAY	Si	\$ 537,946.71	\$ 546,623.26	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no

							coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 577732	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH - 83741	JAPAY	Si	\$ 1,073,661.6 3	\$ 1,090,978.75	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 578216	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR - 159003	JAPAY	Si	\$ 538,317.45	\$ 358,878.30	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 647990	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEKAT MUNICIPIO DE MOCOCHA - 256501	IVEY	Si	\$ 42,212.39	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 650510	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHA MUNICIPIO DE MOCOCHA - 259689	IVEY	Si	\$ 21,006.64	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 654671	CONSTRUCCION DE CIEN PISOS - 286935	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 10,537.77	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 654686	CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS - 286952	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 7,903.33	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 654712	CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS - 286998	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 2,634.44	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 654718	CONSTRUCCION DE CIEN PISOS FIRME - 287007	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 10,537.77	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 654745	CONSTRUCCION DE CIEN PISOS - 287037	H ayuntami	Si	\$ 5,268.89	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

		ento de Tizimín					localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 654747	CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS - 287050	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 15,806.66	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 661025	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIO - 271774	Ayuntami ento de Espita	Si	\$ 647,256.50	\$ 787,500.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 662809	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 274130	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 565,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 664474	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 276372	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 117,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 665464	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 278024	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 369,600.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665874	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 278521	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 175,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 666901	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 279668	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 136,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667174	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 279994	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 195,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667280	CONSTRUCCIÓN DE TRECIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280117	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 144,300.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667633	CONSTRUCCION DE TRECIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280484	H ayuntamiento de Tizimin	Si	\$ 66,600.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667710	CONSTRUCCIÓN DE TRECIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280574	H ayuntamiento de Tizimin	Si	\$ 44,400.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667718	CONSTRUCCION DE TRECIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280583	H ayuntamiento de Tizimin	Si	\$ 244,200.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668108	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 281420	H ayuntamiento de Tizimin	Si	\$ 207,900.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668188	CONSTRUCCION DE TRECIENTAS COCINAS	H ayuntami	Si	\$ 11,100.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 281623	ento de Tizimín					localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668651	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 282796	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 11,100.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668684	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 282907	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 66,600.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 680362	CONSTRUCCIÓN DE 200 CUARTOS PARA COCINA EN LAS LOCALIDADES DE MOTUL YUCATAN - 288833	IVEY	Si	\$ 1,834,612.26	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681359	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XOCEN DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 290961	IVEY	Si	\$ 527,654.82	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 681392	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YAAXHAL DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 291013	IVEY	Si	\$ 612,079.60	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681559	EQUIPAMIENTO DE 70 ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 291413	IVEY	Si	\$ 84,783.60	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681581	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC, SAN ANTONIO Y SACALUM, MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN - 291480	IVEY	Si	\$ 97,897.55	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681776	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC, SAN ANTONIO Y SACALUM, MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN - 291915	IVEY	Si	\$ 409,398.49	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681826	CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 292030	IVEY	Si	\$ 39,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681836	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 292059	IVEY	Si	\$ 535,596.08	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681936	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XUILUB MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 292325	IVEY	Si	\$ 332,069.57	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 682466	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE MAMA ESTADO DE YUCATÁN - 293472	IVEY	Si	\$ 55,500.33	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 682681	IVEY -CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX - 293904	IVEY	Si	\$ 2,755,783.8 0	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 682742	IVEY- EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX - 294036	IVEY	Si	\$ 574,216.20	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 682941	CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR PISTE AKAL DEL MUNICIPIO DE TZUCACABL - 294419	IVEY	Si	\$ 46,200.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683079	CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB YUCATAN - 294655	IVEY	Si	\$ 230,966.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683134	CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 294763	IVEY	Si	\$ 69,289.80	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683523	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 295550	IVEY	Si	\$ 25,316.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683768	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB YUCATAN - 296031	IVEY	Si	\$ 3,853.96	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683847	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB YUCATAN - 296191	IVEY	Si	\$ 26,977.86	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683860	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 296208	IVEY	Si	\$ 58,506.67	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683868	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EK BALAM DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 296226	IVEY	Si	\$ 100,904.10	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683978	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y	IVEY	Si	\$ 117,013.34	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 296419						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684168	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, YUCATAN. - 296763	H. Ayuntamiento de Dzán	Si	\$ 254,100.02	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684369	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAXAYTUK DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 297143	IVEY	Si	\$ 214,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684456	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, YUCATAN. - 297318	H. Ayuntamiento de Dzán	Si	\$ 23,100.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 696473	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL - 83616	JAPAY	Si	\$ 169,098.52	\$ 171,825.92	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal

YUC190401 696481	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB - 85369	JAPAY	Si	\$ 235,351.66	\$ 239,147.66	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 696489	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE XOCEN - 85509	JAPAY	Si	\$ 4,389,091.10	\$ 4,459,882.90	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 577741	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE TANYA - 85306	JAPAY	Si	\$ 1,909,281.11	\$ 1,940,075.97	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 650501	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHA MUNICIPIO DE MOCOCHA - 259682	IVEY	Si	\$ 72,636.96	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 650566	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAT MUNICIPIO DE MOCOCHA - 259741	IVEY	Si	\$ 87,375.88	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 652529	CONSTRUCCION DE CIEN PISOS - 283734	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 7,903.33	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 654625	CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS - 286843	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 15,806.66	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 654787	CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS - 287126	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 10,537.77	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 661844	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 272909	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 136,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 664561	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 276624	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 78,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665265	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 277819	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 161,700.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665369	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 277929	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 46,200.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665403	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 277959	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 138,600.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 665413	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 277979	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 92,400.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665838	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 278473	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 23,100.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667745	CONSTRUCCION DE TRECIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280607	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 166,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667968	CONSTRUCCION DE TRECIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280967	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 77,700.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668207	CONSTRUCCION DE TRECIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 281680	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 177,600.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668217	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 281713	H ayuntami ento de Tizimin	Si	\$ 77,700.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668401	CUATRO OBRA DE TRES CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CONKAL - 282203	Municipio de Conkal	Si	\$ 21,177.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668701	CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 282967	H ayuntami ento de Tizimin	Si	\$ 33,300.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 680413	CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 288927	IVEY	Si	\$ 403,575.53	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681042	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE	IVEY	Si	\$ 214,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	MAMA ESTADO DE YUCATÁN - 290325						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681339	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XKAMPEPEN DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 290927	IVEY	Si	\$ 84,424.77	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681579	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE MAMA ESTADO DE YUCATÁN - 291471	IVEY	Si	\$ 231,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 682620	IVEY CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE CHEMAX - 293781	IVEY	Si	\$ 5,850,000. 00	\$ 4,725,000.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 682828	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NOH BEK DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 294210	IVEY	Si	\$ 23,100.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 683990	COSNTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 296440	IVEY	Si	\$ 55,038.60	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684079	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR PISTE AKAL DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 296604	IVEY	Si	\$ 55,038.60	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 696482	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA LOCALIDAD DE XCOCMIL - 85379	JAPAY	Si	\$ 268,973.35	\$ 273,311.62	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 697565	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHEMAX - 83631	JAPAY	Si	\$ 1,488,067.0 0	\$ 1,512,068.09	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal

YUC190401 578215	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TANIL MUNICIPIO DE UMAN - 158989	JAPAY	Si	\$ 961,281.19	\$ 640,854.13	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 603311	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS A UP SALVADOR ALVARADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TRES DEL MUNICIPIO DE AKIL - 152369	SEDER	Si	\$ 1,549,671.3 9	\$ 1,549,671.39	100	Se capturó la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, la georreferenciación y los montos reportados en el SRFT y la Cuenta Pública Estatal coinciden.
YUC190401 650547	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHA MUNICIPIO DE MOCOCHA - 259723	IVEY	Si	\$ 21,006.64	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 652493	CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS - 283697	H ayuntami ento de Tizimin	Si	\$ 2,634.44	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 660461	CONSTRUCCION DE CUARENTA COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 271122	Ayuntami ento de Espita	Si	\$ 18,952.09	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 661173	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 272005	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 136,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 661605	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 272615	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 136,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 662148	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 273344	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 136,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 662463	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 273709	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 58,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 662744	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 274071	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 58,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 663246	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 274644	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 429,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 663513	CONSTRUCCION DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIOS - 274931	Ayuntamiento de Espita	Si	\$ 450,265.40	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 663576	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 274993	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 448,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 665148	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 277677	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 46,200.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665794	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 278411	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 346,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665796	CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 278413	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 46,200.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665820	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 278444	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 23,100.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 666841	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 279573	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 175,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667162	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADA - 279970	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 11,100.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667977	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280989	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 33,300.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667992	CONSTRUCCION DE TRECIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 281028	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 111,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668006	CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 281075	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 92,400.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 668191	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 281631	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 138,600.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668683	CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 282903	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 77,700.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668721	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 283014	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 99,900.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668955	CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS - 283609	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 10,537.77	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 680270	EQUIPAMIENTO DE 200 ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS LOCALIDADES DE MOTUL YUCATAN - 288607	IVEY	Si	\$ 385,380.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 680557	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT DE MUNICIPIO DE VALLADOLID - 289234	IVEY	Si	\$ 316,592.76	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681043	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MAMA ESTADO DE YUCATÁN - 290326	IVEY	Si	\$ 19,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681290	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 290843	IVEY	Si	\$ 633,185.79	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681513	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHAMUL DE MUNICIPIO DE VALLADOLID - 291316	IVEY	Si	\$ 64,271.59	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681783	EQUIPAMIENTO DE 70 ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD Y	IVEY	Si	\$ 1,926.90	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 291929						localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681819	EQUIPAMIENTO DE 70 ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 292012	IVEY	Si	\$ 1,926.90	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681886	CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 292187	IVEY	Si	\$ 39,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681985	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YALCOBA MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 292430	IVEY	Si	\$ 143,606.16	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 682773	CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EK BALA DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 294115	IVEY	Si	\$ 69,300.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 683459	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 295417	IVEY	Si	\$ 101,263.99	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683921	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EK BALAM DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 296321	IVEY	Si	\$ 100,904.10	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683962	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB YUCATAN - 296391	IVEY	Si	\$ 3,853.97	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683979	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB YUCATAN - 296420	IVEY	Si	\$ 253,524.45	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684047	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 296535	IVEY	Si	\$ 19,502.22	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684113	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIGRE GRANDE DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 296660	IVEY	Si	\$ 91,731.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684473	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR PISTE AKAL DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 297351	IVEY	Si	\$ 117,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 696474	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA LOCALIDAD DE XCATZÍN CATZÍN - 83644	JAPAY	Si	\$ 5,267,121.2 3	\$ 5,352,074.80	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 696476	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA LOCALIDAD DE KUXEB - 83703	JAPAY	Si	\$ 1,561,685.3 4	\$ 1,586,873.81	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no

							coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 696490	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT - 85539	JAPAY	Si	\$ 168,108.33	\$ 170,819.75	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 577790	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA SUBESTACIÓN TAMANCHE A LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL - 111120	JEDEY	Si	\$ -	\$ 15,370,915.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 652554	CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS - 283755	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 5,268.89	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 653133	CONSTRUCCION DE VEINTE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 263216	Ayuntami ento de Espita	Si	\$ 116,501.14	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 654476	CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS - 286557	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 2,634.44	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 654641	CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS - 286874	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 2,634.44	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 654643	CONSTRUCCION DE CIEN PISOS - 286876	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 15,806.66	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 654784	CONTRUCCION DE CIEN PISOS - 287125	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 71,129.96	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 661965	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 273073	H ayuntami	Si	\$ 175,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

		ento de Tizimín					localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 662345	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 273573	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 39,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 662547	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 273806	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 58,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 662558	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 273824	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 195,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 662697	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 274014	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 429,000.0 0	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 663492	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 274901	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 234,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 664445	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 276311	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 19,500.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665325	CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 277888	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 277,200.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665327	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 277894	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 138,600.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665395	CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 277950	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 23,100.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665860	CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 278496	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 195,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 665915	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 278598	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 234,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 666848	CONSTRUCCION DE SEISCIENTOS CUARTOS DORMITORIOS - 279587	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 156,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667286	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFAS Y CHIMENEAS INSTALADAS - 280125	H ayuntamiento de Tizimín	Si	\$ 144,300.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667482	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON	H ayuntami	Si	\$ 66,600.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su

	ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280331	ento de Tizimín					localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667857	CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280712	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 133,200.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 667955	CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 280938	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 22,200.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668121	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 281465	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 207,900.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668138	CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 281509	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 184,800.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 668416	CUATRO OBRA DE CUATRO CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CONKAL - 282267	Municipio de Conkal	Si	\$ 148,239.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668676	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 282862	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 22,200.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668773	CONSTRUCCION DE TRESCIENTAS COCINAS ECOLOGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 283149	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 99,900.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668824	CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODEGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMUN. - 283297	Municipio de Homún	Si	\$ 350,000.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668888	CONSTRUCCION DE CIEN PISOS - 283436	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 7,903.33	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 668923	CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS - 283528	H ayuntami ento de Tizimín	Si	\$ 5,268.89	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681006	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EBTUN DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 290252	IVEY	Si	\$ 485,442.44	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681040	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MAMA ESTADO DE YUCATÁN - 290323	IVEY	Si	\$ 331,500.00	\$ 708,750.00	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico; el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 681097	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE POPOLA DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 290431	IVEY	Si	\$ 422,123.74	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.

YUC190401 681188	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 290607	IVEY	Si	\$ 84,424.71	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681693	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE MAMA ESTADO DE YUCATÁN - 291734	IVEY	Si	\$ 46,200.00	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681810	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH DE MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 291988	IVEY	Si	\$ 53,559.67	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 681897	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XOCEN MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 292212	IVEY	Si	\$ 706,986.82	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683387	CONSTRUCCION DE CAURTOS PARA COCICNA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 295256	IVEY	Si	\$ 16,877.28	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no

							se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 683453	CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 295406	IVEY	Si	\$ 184,772.81	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 684114	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, YUCATAN. - 296661	H. Ayuntami ento de Dzán	Si	\$ 300,299.94	No disponible	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora y su localización; el proyecto no se reportó en la Cuenta Pública Estatal.
YUC190401 696475	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA LOCALIDAD DE XALAU - 83672	JAPAY	Si	\$ 7,237,596.3 1	\$ 7,354,331.74	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
YUC190401 696480	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL - 85355	JAPAY	Si	\$ 555,403.17	\$ 564,361.29	100	Se reportó en el SRFT la descripción del proyecto, la dependencia ejecutora, su georreferenciación y el avance físico, el monto reportado en el SRFT no

							coincide con el reporte de la Cuenta Pública Estatal
--	--	--	--	--	--	--	---

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Informe definitivo para el Ejercicio Fiscal 2019 sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Gestión de Proyectos.

Anexo 5. Avance financiero del fondo desagregado por partida genérica

Ejecutora	Partida genérica	Presupuesto modificado SRTF	Presupuesto ejercido SRFT	Presupuesto Ejercido Cuenta Pública	Breve análisis
IDEFEY	612 - Edificación no habitacional	\$353,446.86	\$353,446.86	\$353,446.86	Los montos reportados coinciden, la partida genérica indica que se contribuye al objetivo del fondo.
JAPAY	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$43,751,510.05	\$43,751,510.05	\$43,751,510.05	Los montos reportados coinciden, la partida genérica indica que se contribuye al objetivo del fondo.
IVEY	611 - Edificación habitacional	\$159,661,163.10	\$159,661,163.10	\$159,661,163.10	Los montos reportados coinciden, la partida genérica indica que se contribuye al objetivo del fondo.

Fondos del Ramo 33, Fondo de Infraestructura Social  
para las Entidades (FISE)

JEDEY	No disponible	No disponible	No disponible	\$15,370,915.00	La información no está disponible en el reporte SRFT
SEDER	No disponible	No disponible	No disponible	\$7,209,503.09	La información no está disponible en el reporte SRFT

Fuente: [https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas\\_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp20a\\_201904.rar](https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp20a_201904.rar)

Anexo 6. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y costo de la evaluación

<b>Nombre del coordinador de la evaluación:</b>	Jorge Carlos Enrique Quintal	
<b>Cargo:</b>	Coordinador	
<b>Institución a la que pertenece:</b>	Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación	
<b>Correo electrónico del coordinador de la evaluación:</b>	jorge.enrique@yucatan.gob.mx	
<b>Teléfono (con clave lada):</b>	6118010 ext. 47026	
<b>Principales colaboradores:</b>	1.-	Alondra Beatriz Mena Sánchez
	2.-	Mauricio Pech Novelo
	3.-	
	4.-	
<b>Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación</b>	Secretaría de Desarrollo Social Subsecretaría de Desarrollo Social	
<b>Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación</b>	C. Juan Gualberto Barea Canul	
<b>Forma de contratación de la instancia evaluadora</b>	NA	
<b>Costo total de la evaluación</b>	NA	
<b>Fuente de financiamiento</b>	NA	

# EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO 2020



Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024

**SEPLAN**  
SECRETARÍA TÉCNICA DE  
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

